


DADOS DA OBRA:

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA.
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA
DADOS DO CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA
CNPJ Nº 01.597.627/0001-34



DADOS CONTRATUAIS:

D MENEZES SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 16.636.674/0001-17
CONTRATO Nº 234/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 342899/2025.2152-48
ADESÃO Nº 003/2025
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº MAC250896447
ART DE EXECUÇÃO Nº MAC250893148

PLANILHA CONTRATADA										PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS									
Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Realizado (R\$)	% Realizado	Valor Realizado (R\$)	% Realizado	Valor Realizado (R\$)	% Realizado	Valor Realizado (R\$)	% Realizado	Valor Realizado (R\$)	% Realizado	Valor Realizado (R\$)	% Realizado	Valor Realizado (R\$)	% Realizado
14.5	15005	SINAVI	SEM MOLDBURA	24,72	R\$ 446,70	R\$ 11.042,42	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
14.6	10060	SINAVI	BARRA DE APOIO EM T.L. EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	96,00	R\$ 572,10	R\$ 50.601,60	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
14.7	60889	SINAVI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO DE 1,50 X 0,60 M, PARA FIM DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	65,71	R\$ 665,08	R\$ 43.702,41	2,00%	R\$ 3.044%	R\$ 1.350,18	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
15			LIMPEZA GERAL		R\$ 46.326,56														
15.1	500250	OSSE	Limpeza geral	19.717,17	R\$ 2,38	R\$ 46.326,56	0,00%	R\$ 3.234%	R\$ 1.513,88	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
VALOR TOTAL:				R\$ 7.552.079,42		R\$ 1.823.239,13	1,35%	R\$ 104.257,33	0,00%	R\$ 1.927.556,45	25,16%	R\$ 74.847%	R\$ 5.734.523,17						

OBSERVAÇÕES:
ESCOLA VITAL BRASIL- MANUTENÇÃO EM COBERTURA, PISO E PINTURA

YAGO VITOR DIAS
Assinado de forma digital por YAGO VITOR DIAS
MENEZES:05301597
201597300
Data: 2025.08.15 13:24:01 -03'00'

ALIAN XAVIER S. SALES
Empenho em nome de
CREA-MA 119786746

ALIAN XAVIER SILVA SALES
CREA-MA
1119786746

RESUMO DE MEDIÇÕES			OBSERVAÇÕES		
MEDICÃO	VALOR	%			
1ª	R\$ 221.246,96	2,69%			
2ª	R\$ 37.374,35	0,49%			
3ª	R\$ 74.780,41	0,99%			
4ª	R\$ 83.265,98	1,09%			
5ª	R\$ 51.113,67	0,67%			
6ª	R\$ 97.583,87	1,27%			
7ª	R\$ 95.582,65	1,25%			
8ª	R\$ 108.287,96	1,43%			
9ª	R\$ 84.153,45	0,84%			
10ª	R\$ 23.160,61	0,30%			
11ª	R\$ 54.249,92	0,71%			
12ª	R\$ 59.364,38	0,77%			
13ª	R\$ 108.631,72	1,43%			
14ª	R\$ 79.212,90	1,03%			
15ª	R\$ 63.000,56	0,82%			
16ª	R\$ 213.803,47	2,79%			
17ª	R\$ 99.658,38	1,30%			
18ª	R\$ 108.168,55	1,42%			
19ª	R\$ 40.420,69	0,53%			
20ª	R\$ 53.823,12	0,70%			
21ª	R\$ 31.338,61	0,41%			
22ª	R\$ 52.098,91	0,68%			
23ª (ATUAL)	R\$ 104.257,33	1,36%			
VALOR CONTRATADO	R\$ 7.692.079,42				
VALOR ACUMULADO	R\$ 1.927.556,45	25,16%			
SALDO CONTRATUAL	R\$ 5.734.523,17	74,84%			

DADOS DA OBRA:

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETTA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA.
 LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA
DADOS DO CONTRATANTE:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA
 CNPJ Nº 01.597.627/0001-34



DADOS CONTRATUAIS:

D HENRIQUES SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 16.658.674/0001-17
 CONTRATO Nº 234/2024
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº : 342899.2025.2152-08
 ADESAO Nº 0032/2025
 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº MA0205096447
 ART DE EXECUÇÃO Nº MA0205093146

PLANILHA CONTRATADA										PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS										
ITEM	COMO	QUANT	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
11.48	89415	SNAPE	CUBRA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	83,00	R\$ 12,70	R\$ 1.054,10	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	83,00	100,00%	R\$ 1.054,10
11.49	89417	SNAPE	LULA, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	147,00	R\$ 4,31	R\$ 631,21	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	147,00	100,00%	R\$ 631,21
11.50	89418	SNAPE	LULA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	147,00	R\$ 11,66	R\$ 1.714,02	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	147,00	100,00%	R\$ 1.714,02
11.51	89419	SNAPE	LULA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	147,00	R\$ 5,37	R\$ 774,69	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	147,00	100,00%	R\$ 774,69
11.52	89374	SNAPE	LULA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	147,00	R\$ 7,77	R\$ 1.142,19	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	147,00	100,00%	R\$ 1.142,19
11.53	89424	SNAPE	LULA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	83,00	R\$ 5,33	R\$ 434,99	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	83,00	100,00%	R\$ 434,99
11.54	89425	SNAPE	LULA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	83,00	R\$ 13,64	R\$ 1.135,44	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	83,00	100,00%	R\$ 1.135,44
11.55	89425	SNAPE	LULA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	83,00	R\$ 7,40	R\$ 614,20	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	83,00	100,00%	R\$ 614,20
11.56	89431	SNAPE	LULA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	83,00	R\$ 7,10	R\$ 589,30	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	83,00	100,00%	R\$ 589,30
11.57	89434	SNAPE	LULA SOLDAVEL, E COM BUCHA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	83,00	R\$ 8,42	R\$ 698,86	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	83,00	100,00%	R\$ 698,86
11.58	89418	SNAPE	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	392,53	R\$ 12,03	R\$ 4.726,55	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	392,53	100,00%	R\$ 4.726,55
11.59	106623	SNAPE	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (ENCLOSURAS, TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021	UN	28,00	R\$ 709,67	R\$ 19.870,76	1,00%	R\$ 709,67	3,57%	R\$ 709,67	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	27,00	96,43%	R\$ 18.181,08
12			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			R\$ 200.575,58														
12.1	89711	SNAPE	TUBO PVC, SEME NORMAL, ESQUOTO PRETAL, DN 40 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQUOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	M	9.851,11	R\$ 15,46	R\$ 152.406,38	430,00%	R\$ 4.394	6.647,80	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	9.428,11	85,84%	R\$ 145.758,58	



DADOS DA OBRA:

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA.
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA
DADOS DO CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA
CNPJ Nº 01.597.627/0001-34

DADOS CONTRATUAIS:

D HENRIQUES SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 18.858.672/0001-17
CONTRATO Nº 23.4/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 34289.2025.2152-08
ADESÃO Nº 003/2025
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº 14202509647
ART DE EXECUÇÃO Nº 142025083146

PLANILHA CONTRATADA										PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS									
Item	Descrição	Unid.	Qtd	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Unid.	Qtd	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
11.34	TE PVC SODÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	137,00	R\$ 9,11	R\$ 1.248,07	8,00	R\$ 5,84%	R\$ 72,88		0,00%	R\$ -	8,00	R\$ 5,84%	R\$ 72,88	139,00	R\$ 84,16%	R\$ 1.175,19		
11.35	TE PVC SODÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	137,00	R\$ 10,72	R\$ 1.468,64	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	137,00	100,00%	R\$ 1.468,64		
11.36	TE DE REDUÇÃO, PVC, SODÁVEL, DN 25MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	139,00	R\$ 11,88	R\$ 1.651,32	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	139,00	100,00%	R\$ 1.651,32		
11.37	TE DE REDUÇÃO, PVC, SODÁVEL, DN 25MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	77,00	R\$ 15,77	R\$ 1.214,29	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	77,00	100,00%	R\$ 1.214,29		
11.38	TUBO, PVC, SODÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	2.174,76	R\$ 8,75	R\$ 19.029,15	540,00	24,83%	R\$ 4.725,00		0,00%	R\$ -	540,00	24,83%	R\$ 4.725,00	1634,76	75,17%	R\$ 14.304,15		
11.39	TUBO, PVC, SODÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	862,48	R\$ 10,07	R\$ 8.695,24	140,00	16,21%	R\$ 1.409,80		0,00%	R\$ -	140,00	16,21%	R\$ 1.409,80	723,48	83,79%	R\$ 7.285,44		
11.40	TUBO, PVC, SODÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	1.248,37	R\$ 15,10	R\$ 18.850,29	189,00	15,70%	R\$ 2.859,60		0,00%	R\$ -	189,00	15,70%	R\$ 2.859,60	1059,37	84,30%	R\$ 15.890,78		
11.41	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SODÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	147,00	R\$ 6,41	R\$ 942,27	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	147,00	100,00%	R\$ 942,27		
11.42	CURVA 90 GRAUS, PVC, SODÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	147,00	R\$ 7,13	R\$ 1.048,11	6,00	4,08%	R\$ 42,78		0,00%	R\$ -	6,00	4,08%	R\$ 42,78	141,00	95,92%	R\$ 1.005,33		
11.43	CURVA 45 GRAUS, PVC, SODÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	147,00	R\$ 7,18	R\$ 1.055,46	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	147,00	100,00%	R\$ 1.055,46		
11.44	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SODÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	147,00	R\$ 7,97	R\$ 1.173,49	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	147,00	100,00%	R\$ 1.173,49		
11.45	CURVA 90 GRAUS, PVC, SODÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	147,00	R\$ 8,76	R\$ 1.285,72	6,00	4,08%	R\$ 52,58		0,00%	R\$ -	6,00	4,08%	R\$ 52,58	141,00	95,92%	R\$ 1.233,16		
11.46	CURVA 45 GRAUS, PVC, SODÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	147,00	R\$ 8,37	R\$ 1.230,39	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	147,00	100,00%	R\$ 1.230,39		
11.47	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SODÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	83,00	R\$ 11,01	R\$ 913,83	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	83,00	100,00%	R\$ 913,83		

**DADOS DA OBRA:**

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E ESPANHOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDSON LOBÃO - MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E PÃO DE OBRA NECESSÁRIA.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDSON LOBÃO

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDSON LOBÃO - MA

DADOS DO CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDSON LOBÃO - MA

CNPJ Nº 01.597.627/0001-34

DADOS CONTRATUAIS:

D O MEZES SEMEÇOS LTDA - CNPJ Nº 16.836.674/0001-17

CONTRATO Nº 234/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 342899.2025.2152-08

ADESÃO Nº 003/2025

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº 142025095447

ART DE EXECUÇÃO Nº 1420250893146

PLANILHA CONTRATADA										PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS									
ITEM	CÓDIGO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MENS.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANT.	%	VALOR UNITÁRIO	ACUMULADO ATÉ O MOMENTO									
										QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANT.
11.18	89369	SMA4T	CIRVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	R\$ 13,52	R\$ 933,16	0,00	0,00%	R\$ -	-	-	0,00	0,00%	R\$ -	-	70,50	100,00%	R\$ 853,16	
11.19	89370	SMA4T	CIRVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	R\$ 12,06	R\$ 850,23	0,00	0,00%	R\$ -	-	-	0,00	0,00%	R\$ -	-	70,50	100,00%	R\$ 850,23	
11.20	89371	SMA4T	LIVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	R\$ 4,83	R\$ 340,23	4,00	5,67%	R\$ 18,32			4,00	0,00%	R\$ -	-	66,50	94,33%	R\$ 321,20	
11.21	89372	SMA4T	LIVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	R\$ 12,06	R\$ 850,23	12,00	17,02%	R\$ 144,72			12,00	0,00%	R\$ -	-	58,50	82,98%	R\$ 705,51	
11.22	89373	SMA4T	LIVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 12", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	R\$ 5,71	R\$ 402,56	0,00	0,00%	R\$ -	-	-	0,00	0,00%	R\$ -	-	70,50	100,00%	R\$ 402,56	
11.23	89374	SMA4T	LIVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 12", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	R\$ 7,77	R\$ 547,79	0,00	0,00%	R\$ -	-	-	0,00	0,00%	R\$ -	-	70,50	100,00%	R\$ 547,78	
11.24	89376	SMA4T	ADAFADOR, CUNTO COM BOLA E ROSECA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	R\$ 4,58	R\$ 322,89	0,00	0,00%	R\$ -	-	-	0,00	0,00%	R\$ -	-	70,50	100,00%	R\$ 322,89	
11.25	89378	SMA4T	LIVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	R\$ 5,70	R\$ 401,35	0,00	0,00%	R\$ -	-	-	0,00	0,00%	R\$ -	-	70,50	100,00%	R\$ 401,35	
11.26	89379	SMA4T	LIVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UN	R\$ 14,15	R\$ 997,38	0,00	0,00%	R\$ -	-	-	0,00	0,00%	R\$ -	-	70,50	100,00%	R\$ 997,38	
11.27	89380	SMA4T	LIVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	R\$ 7,91	R\$ 549,75	0,00	0,00%	R\$ -	-	-	0,00	0,00%	R\$ -	-	80,50	100,00%	R\$ 548,75	
11.28	89381	SMA4T	LIVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	R\$ 9,51	R\$ 641,48	0,00	0,00%	R\$ -	-	-	0,00	0,00%	R\$ -	-	80,00	100,00%	R\$ 941,48	
11.29	89383	SMA4T	ADAFADOR, CUNTO COM BOLA E ROSECA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	R\$ 5,35	R\$ 529,65	0,00	0,00%	R\$ -	-	-	0,00	0,00%	R\$ -	-	80,00	100,00%	R\$ 528,65	
11.30	89385	SMA4T	LIVA SOLDÁVEL E COM ROSECA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	R\$ 5,81	R\$ 575,19	0,00	0,00%	R\$ -	-	-	0,00	0,00%	R\$ -	-	80,00	100,00%	R\$ 575,19	
11.31	89386	SMA4T	LIVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	R\$ 7,65	R\$ 757,35	0,00	0,00%	R\$ -	-	-	0,00	0,00%	R\$ -	-	80,00	100,00%	R\$ 757,35	
11.32	89393	SMA4T	LIVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	R\$ 18,07	R\$ 775,39	0,00	0,00%	R\$ -	-	-	0,00	0,00%	R\$ -	-	77,00	100,00%	R\$ 775,38	
11.33	89395	SMA4T	LIVA SOLDÁVEL E COM ROSECA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	R\$ 8,93	R\$ 705,47	0,00	0,00%	R\$ -	-	-	0,00	0,00%	R\$ -	-	78,00	100,00%	R\$ 705,47	



DADOS DA OBRA:

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA.
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

DADOS DO CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA
CNPJ Nº 01.597.627/0001-34

DADOS CONTRATUAIS:

CONTRATO Nº 234/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 342889.2025.4152-08
ACESSO Nº 0032/2025
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº MAC2025086447
ART DE EXECUÇÃO Nº MAC2025083149

PLANILHA CONTRATADA										PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS									
ITEM	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
11.1	80377	SMAAT	VALVULA EM METAL CROMADO 1,021 X 1,1/21 PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM O SEU LUBRIFICANTE E INSTALACAO, AF 01/2020	UN	93,00	R\$ 67,68	R\$ 6.294,24	7,00%	473,76	0,00%	R\$ -	7,00%	7,53%	473,76	68,00	92,47%	R\$ 5.820,48		
11.2	99419	SMAAT	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 08/2021	UN	92,00	R\$ 127,58	R\$ 11.737,26	0,00%	-	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	82,00	100,00%	R\$ 11.737,26		
11.3	99420	SMAAT	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 08/2021	UN	92,00	R\$ 173,35	R\$ 15.948,20	0,00%	-	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	82,00	100,00%	R\$ 15.948,20		
11.4	10237	SMAAT	CHAVE DE BOLA AUTOMATICA SUPERIOR ANTERIOR 1/4X3/8 - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2020	UN	92,00	R\$ 67,71	R\$ 6.229,32	0,00%	-	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	82,00	100,00%	R\$ 6.229,32		
11.5	89353	SMAAT	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATAO, ROSCAVEL, 1/2" FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 04/2021	UN	92,00	R\$ 24,43	R\$ 2.245,72	0,00%	-	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	82,00	100,00%	R\$ 2.245,72		
11.6	89353	SMAAT	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATAO, ROSCAVEL, 3/4" FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 04/2021	UN	83,00	R\$ 21,27	R\$ 1.765,41	10,00%	272,70	0,00%	R\$ -	10,00%	12,05%	R\$ 272,70	73,00	87,95%	R\$ 1.880,71		
11.7	89358	SMAAT	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDADVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL, DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 06/2022	UN	83,00	R\$ 6,61	R\$ 548,63	39,00%	257,79	0,00%	R\$ -	39,00%	46,89%	R\$ 257,79	44,00	53,01%	R\$ 280,84		
11.8	89359	SMAAT	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDADVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL, DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 06/2022	UN	83,00	R\$ 7,01	R\$ 581,33	25,00%	175,25	0,00%	R\$ -	25,00%	30,12%	R\$ 175,25	58,00	69,88%	R\$ 406,59		
11.9	89360	SMAAT	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDADVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL, DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 06/2022	UN	83,00	R\$ 7,73	R\$ 641,59	0,00%	-	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	83,00	100,00%	R\$ 641,59		
11.10	89361	SMAAT	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDADVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL, DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 06/2022	UN	141,00	R\$ 7,78	R\$ 1.096,58	0,00%	-	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	141,00	100,00%	R\$ 1.096,58		
11.11	89362	SMAAT	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDADVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL, DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 06/2022	UN	141,00	R\$ 7,82	R\$ 1.102,62	0,00%	-	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	141,00	100,00%	R\$ 1.102,62		
11.12	89363	SMAAT	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDADVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL, DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 06/2022	UN	141,00	R\$ 8,38	R\$ 1.181,58	0,00%	-	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	141,00	100,00%	R\$ 1.181,58		
11.13	89364	SMAAT	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDADVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL, DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 06/2022	UN	141,00	R\$ 9,47	R\$ 1.335,27	0,00%	-	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	141,00	100,00%	R\$ 1.335,27		
11.14	89365	SMAAT	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDADVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL, DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 06/2022	UN	141,00	R\$ 9,08	R\$ 1.280,28	0,00%	-	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	141,00	100,00%	R\$ 1.280,28		
11.15	89366	SMAAT	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDADVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL, DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 06/2022	UN	70,50	R\$ 12,66	R\$ 892,53	13,00%	164,58	0,00%	R\$ -	13,00%	16,46%	R\$ 164,58	57,50	81,56%	R\$ 727,85		
11.16	89367	SMAAT	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDADVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL, DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 06/2022	UN	70,50	R\$ 18,57	R\$ 1.309,19	4,00%	42,28	0,00%	R\$ -	4,00%	5,67%	R\$ 42,28	66,50	94,33%	R\$ 702,81		
11.17	89368	SMAAT	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDADVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL, DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 06/2022	UN	70,50	R\$ 11,83	R\$ 834,02	0,00%	-	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	70,50	100,00%	R\$ 834,02		



DADOS CONTRATUAIS:

D MENEZES SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 18.636.674/0001-17

CONTRATO Nº 234/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº : 342899.2025.2152-08

ADESÃO Nº 003/2025

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº MA20250906447

ART DE EXECUÇÃO Nº MA20250893146

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

DADOS DA OBRA:

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDSON LOBATO - MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA.
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDSON LOBATO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDSON LOBATO - MA

DADOS DO CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDSON LOBATO - MA
CNPJ Nº 01.597.627/0001-34



DADOS CONTRATUAIS:

D. MENESES SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 16.536.674/0001-17
CONTRATO Nº 234/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº : 342899.2025.2152-08
ADESÃO Nº 0032/2025
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº MA025096447
ART DE EXECUÇÃO Nº Y420250983145

PLANILHA CONTRATADA										PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS									
Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Porcentagem (%)	Valor Total (R\$)	Porcentagem (%)	Valor Total (R\$)	Porcentagem (%)	Valor Total (R\$)	Porcentagem (%)	Valor Total (R\$)	Porcentagem (%)	Valor Total (R\$)	Porcentagem (%)	Valor Total (R\$)
10.11	91868 SMAAT ELÉTRICODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	M	715,96	R\$ 11,40	R\$ 8.161,94	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	715,96	100,00%	R\$ 8.161,94					
10.12	91871 SMAAT ELÉTRICODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	M	990,41	R\$ 13,28	R\$ 13.162,23	16,00	1,92%	R\$ 196,48	16,00	1,92%	R\$ 196,48	974,41	98,98%	R\$ 11.965,75					
10.13	91872 SMAAT ELÉTRICODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	M	150,00	R\$ 13,37	R\$ 2.005,50	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	150,00	100,00%	R\$ 2.005,50					
10.14	91876 SMAAT LULA PARA ELÉTRICODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	UN	214,00	R\$ 9,26	R\$ 1.981,64	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	214,00	100,00%	R\$ 1.981,64					
10.15	91880 SMAAT LULA PARA ELÉTRICODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	UN	214,00	R\$ 7,87	R\$ 1.684,18	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	214,00	100,00%	R\$ 1.684,18					
10.16	91890 SMAAT CURVA 90 GRAUS PARA ELÉTRICODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	UN	83,90	R\$ 12,51	R\$ 1.058,53	2,00	2,41%	R\$ 25,02	2,00	2,41%	R\$ 25,02	81,90	97,59%	R\$ 1.013,51					
10.17	91893 SMAAT CURVA 90 GRAUS PARA ELÉTRICODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	UN	83,90	R\$ 15,51	R\$ 1.287,23	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	83,90	100,00%	R\$ 1.287,23					
10.18	91902 SMAAT CURVA 90 GRAUS PARA ELÉTRICODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	UN	83,90	R\$ 10,40	R\$ 863,20	1,00	1,20%	R\$ 10,40	1,00	1,20%	R\$ 10,40	82,90	98,80%	R\$ 852,80					
10.19	91905 SMAAT CURVA 90 GRAUS PARA ELÉTRICODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	UN	666,19	R\$ 13,41	R\$ 8.933,61	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	666,19	100,00%	R\$ 8.933,61					
10.20	91927 SMAAT CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	M	7.222,36	R\$ 3,82	R\$ 27.971,42	3737,00	51,04%	R\$ 14.275,34	3737,00	51,04%	R\$ 14.275,34	3565,36	48,96%	R\$ 13.696,08					
10.21	91929 SMAAT CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	M	11.403,04	R\$ 5,60	R\$ 63.857,02	1488,00	13,06%	R\$ 8.339,40	1488,00	13,06%	R\$ 8.339,40	8914,04	86,94%	R\$ 65.517,62					
10.22	91931 SMAAT CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	M	10.362,72	R\$ 7,87	R\$ 81.556,61	2586,00	24,76%	R\$ 20.194,42	2586,00	24,76%	R\$ 20.194,42	7786,72	75,24%	R\$ 61.360,19					
10.23	91933 SMAAT CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	M	6.133,22	R\$ 12,56	R\$ 77.033,24	88,00	1,43%	R\$ 1.105,28	88,00	1,43%	R\$ 1.105,28	6045,22	98,57%	R\$ 75.927,96					
10.24	91935 SMAAT CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	M	3.721,35	R\$ 19,62	R\$ 73.012,59	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3721,35	100,00%	R\$ 73.012,59					

DADOS CONTRATUAIS:

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/000000>; this version posted January 1, 2016. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

CONTRATO Nº 234/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº : 342699.2025.2152-08

ADESÃO Nº 003/2025

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº MAZD250906447

ART DE EXECUÇÃO Nº MA20250893145

[illegible]

**DADOS DA OBRA:**

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETTIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

PROPOSTANTE: PREFERÊNCIA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

DADOS DO CONTRATANTE:

PREFERÊNCIA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

CNPJ Nº 01.597.827/0001-34

DADOS CONTRATUAIS:

D MENEZES SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 18.036.672/0001-17

CONTRATO Nº 234/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 342889/2025.2152-08

ADESÃO Nº 00872025

ART DE REGISTRAÇÃO Nº 040205096-47

ART DE EXECUÇÃO Nº 040205093-146

PLANILHA CONTRATADA										PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS										
ITEM	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7.2	100841	SMALP	UN	67,80	R\$ 844,58	R\$ 56.586,46	10,00	14,83%	R\$ 8.445,80		0,00%	R\$ -	10,00	14,83%	R\$ 8.445,80	57,00	85,07%	R\$ 48.141,08		
7.3	100839	SMALP	UN	38,00	R\$ 893,92	R\$ 33.968,96	15,00	39,47%	R\$ 13.400,80	6,00	15,78%	R\$ 5.363,52	21,00	55,26%	R\$ 18.772,32	17,00	44,74%	R\$ 15.188,64		
7.4	90844	SMALP	UN	36,00	R\$ 917,16	R\$ 33.017,76	58,34	162,06%	R\$ 53.507,11		0,00%	R\$ -	58,34	162,06%	R\$ 53.507,11	-22,34	-62,06%	R\$ 20.499,35		
7.5	100702	SMALP	M2	148,11	R\$ 385,78	R\$ 57.137,28	10,50	7,09%	R\$ 4.050,68		0,00%	R\$ -	10,50	7,09%	R\$ 4.050,68	137,61	92,91%	R\$ 53.087,18		
7.6	91341	SMALP	M2	133,77	R\$ 548,23	R\$ 73.336,73	29,64	22,16%	R\$ 18.248,54	6,30	4,71%	R\$ 3.453,85	35,94	26,87%	R\$ 18.703,39	87,83	73,13%	R\$ 53.633,34		
7.7	91305	SMALP	UN	393,00	R\$ 136,63	R\$ 53.695,59	79,00	20,10%	R\$ 10.783,77	6,00	1,53%	R\$ 819,78	85,00	21,63%	R\$ 11.613,55	309,00	78,57%	R\$ 42.082,04		
7.8	102166	SMALP	M2	92,06	R\$ 238,91	R\$ 21.855,25	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	82,06	100,00%	R\$ 23.855,25		
7.9	100665	SMALP	M2	70,22	R\$ 986,61	R\$ 69.279,75	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	70,22	100,00%	R\$ 69.279,75		
7.10	91669	SMALP	M2	74,16	R\$ 352,30	R\$ 40.984,21	42,22	56,93%	R\$ 23.323,59		0,00%	R\$ -	42,22	56,93%	R\$ 23.323,59	31,94	43,07%	R\$ 17.664,82		
8.1	D14000010	CENEA	M2	3.600,00	R\$ 16,03	R\$ 57.718,00	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3.600,00	100,00%	R\$ 57.718,00		
8.2	512623	OSSE	m2	2.400,00	R\$ 36,11	R\$ 86.664,00	1845,02	76,88%	R\$ 68.623,87		0,00%	R\$ -	1845,02	76,88%	R\$ 68.623,87	554,98	23,12%	R\$ 20.040,33		
8.3	101749	SMALP	M2	1.991,34	R\$ 46,68	R\$ 92.951,75	0,00	0,00%	R\$ -	200,00	10,04%	R\$ 9.339,00	200,00	10,04%	R\$ 9.339,00	1.791,34	89,96%	R\$ 83.618,75		



DADOS DA OBRA:

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA.
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

DADOS DO CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA
CNPJ Nº 01.597.627/0001-34

DADOS CONTRATUAIS:

DÍVIDAS SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 16.638.674/0001-17
CONTRATO Nº 234/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 342889.2025.2152-08
ADESÃO Nº 092/2025
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº MAC202506447
ART DE EXECUÇÃO Nº MAC20250693148

PLANILHA CONTRATADA										PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS											
ITEM	CODIGO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO				MODALIDADE DE PAGAMENTO				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				SALDO			
				R\$	R\$	QTD	VALOR	%	VALOR	QTD	VALOR	%	VALOR	QTD	VALOR	%	VALOR	QTD	VALOR		
4.2	94219	SINAFI	M	2.544,44	R\$ 22,88		R\$ 58.239,67		327,15	12,85%	R\$ 7.485,19		0,00%	R\$ -		327,15	12,85%	R\$ 7.485,19	2216,29	87,15%	R\$ 50.754,48
4.3	94224	SINAFI	M	1.076,20	R\$ 23,40		R\$ 25.183,08		392,65	36,48%	R\$ 8.188,01		0,00%	R\$ -		392,65	36,48%	R\$ 8.188,01	693,55	63,52%	R\$ 15.995,07
4.4	94229	SINAFI	M	621,72	R\$ 127,13		R\$ 79.420,65		304,00	48,66%	R\$ 38.647,52		0,00%	R\$ -		304,00	48,66%	R\$ 38.647,52	320,72	51,34%	R\$ 40.773,13
4.5	92544	SINAFI	M2	6.490,16	R\$ 71,42		R\$ 463.572,33		4540,80	69,97%	R\$ 324.311,08		4,31%	R\$ 18.897,60	4820,80	74,28%	R\$ 344.308,68	1669,26	25,72%	R\$ 119.2718,55	
4.6	500208	ORSE	m2	8.069,90	R\$ 13,38		R\$ 99.903,35		3702,80	45,99%	R\$ 45.841,80		4,21%	R\$ 4.209,20	4042,80	50,10%	R\$ 50.051,10	4027,00	49,90%	R\$ 49.854,26	
5					R\$ 344.895,97																
5.1	87338	SINAFI	M2	4.088,83	R\$ 34,63		R\$ 141.596,18		2232,42	56,09%	R\$ 80.425,40		5,87%	R\$ 8.311,20	2592,42	62,87%	R\$ 88.736,60	1526,41	37,23%	R\$ 52.859,59	
5.2	87330	SINAFI	M2	3.013,98	R\$ 32,06		R\$ 96.628,20		3107,70	103,11%	R\$ 89.632,86		0,00%	R\$ -	3107,70	103,11%	R\$ 89.632,86	-83,72	-3,11%	R\$ 3.004,66	
5.3	87249	SINAFI	M2	868,64	R\$ 63,83		R\$ 57.182,57		170,13	18,59%	R\$ 11.189,86		13,81%	R\$ 7.899,60	280,13	33,40%	R\$ 19.089,26	578,51	69,60%	R\$ 38.083,31	
5.4	87265	SINAFI	M2	862,00	R\$ 56,11		R\$ 49.480,02		897,77	101,79%	R\$ 50.373,67		0,00%	R\$ -	897,77	101,78%	R\$ 50.373,67	-15,77	-1,78%	R\$ 884,85	
6					R\$ 212.371,74																
6.1	96113	SINAFI	M2	4.934,98	R\$ 37,37		R\$ 184.620,20		2592,06	54,53%	R\$ 100.557,44		4,40%	R\$ 8.221,40	2910,06	58,96%	R\$ 108.778,64	2024,12	41,02%	R\$ 75.864,36	
6.2	96120	SINAFI	M	3.223,35	R\$ 2,72		R\$ 8.783,83		82,00	2,54%	R\$ 223,04		0,00%	R\$ -	82,00	2,54%	R\$ 223,04	3147,35	87,49%	R\$ 8.560,79	
6.3	96121	SINAFI	M	2.021,91	R\$ 9,48		R\$ 19.167,71		493,35	24,40%	R\$ 4.678,86		0,00%	R\$ -	493,35	24,40%	R\$ 4.678,86	1528,66	75,60%	R\$ 14.480,75	
7					R\$ 493.918,38																
7.1	91338	SINAFI	UN	70,00	R\$ 697,02		R\$ 48.891,40		4,00	5,71%	R\$ 2.748,08		0,00%	R\$ -	4,00	5,71%	R\$ 2.748,08	66,00	94,29%	R\$ 45.943,32	

