

DADOS DA OBRA:

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E ESTRUTURAS PÚBLICAS, DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

DADOS DO CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

CNPJ Nº 01.597.622/0001-34

DADOS CONTRATUAIS:

O MENESES SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 16.636.674/0001-17

CONTRATO Nº 234/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 342899.2025.2152-08

ADESÃO Nº 003/2025

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº MA20250906447

ART DE EXECUÇÃO Nº MA20250893146

PLANILHA CONTRATADA										PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS									
ITEM	Código	TOM	Descrição	Unid	Qtd	Preço unit. (R\$)	Preço total (R\$)	Porcentagem	Valor (R\$)	Qtd	N	Preço unit. (R\$)	Preço total (R\$)	Porcentagem	Valor (R\$)	Qtd	N	Preço unit. (R\$)	Preço total (R\$)

14.5	85005	SINAPI	ESTREJO CRISTAL, ESPRESSURA, 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDEIRA	M2	24,72	R\$ 446,70	R\$ 11.042,42	0,00%	R\$ -							24,72	100,00%	R\$ -	11.042,42
14.6	10083	SINAPI	BARRA DE APOIO EM T, EM AÇO INOX TOLDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	96,00	R\$ 327,10	R\$ 50.601,60	0,00%	R\$ -							96,00	100,00%	R\$ 50.601,60	
14.7	86889	SINAPI	BANQUADA DE GRANTO CINZA TOLDO, DE 1,20 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	63,71	R\$ 663,06	R\$ 43.702,41	1,52%	R\$ 985,06	1,00	1,52%	R\$ 665,08	2,00	3,04%	R\$ 1.330,16	63,71	88,86%	R\$ 42.372,25	
15	503150	ORSEI	LAMPADA GERAL			R\$ 46.976,95													
15.1	503150	ORSEI	Lampara geral	m2	19.712,17	R\$ 2,38	R\$ 46.926,85	3,23%	R\$ 1.513,88	0,00%	R\$ -	636,00	3,33%	R\$ 1.513,88	100,11%	98,77%	R\$ 46.413,18		
VALOR TOTAL:						R\$ 7.662.079,42		15,14%	R\$ 1.159.989,44	0,82%	R\$ 63.000,56	0,00%	15,96%	R\$ 1.222.989,40	84,04%	R\$ 6.439.090,22			

OBSERVAÇÕES
ESCOLA JOSÉ ABDALLA

RESUMO DE MEDIÇÕES			VALOR		%		
MEDICÃO							
1ª	R\$		221.246,56	2,89%			
2ª	R\$		37.374,35	0,49%			
3ª	R\$		74.780,41	0,98%			
4ª	R\$		83.265,99	1,09%			
5ª	R\$		51.113,67	0,67%			
6ª	R\$		97.583,67	1,27%			
7ª	R\$		95.562,65	1,25%			
8ª	R\$		109.287,95	1,43%			
9ª	R\$		84.153,45	0,84%			
10ª	R\$		23.160,61	0,30%			
11ª	R\$		54.260,82	0,71%			
12ª	R\$		59.364,38	0,77%			
13ª	R\$		109.631,73	1,43%			
14ª	R\$		79.212,90	1,03%			
15ª (ATUAL)	R\$		63.000,56	0,82%			
VALOR CONTRATADO	R\$		7.662.079,42				
VALOR ACUMULADO	R\$		1.222.989,40	15,96%			
SALDO CONTRATUAL	R\$		6.439.090,22	84,04%			

ALLAN XAVIER S. SALES
Engenheiro CIVIL
CREA-MA 119786746
11/9786746

YAGO
Assinado de forma
digital por YAGO
VITOR DIAS
MENEZES-0
5201597800
Dados: 2025.06.10
09:13:41 -03'00'

DADOS CONTRATUAIS:


D MENEZES SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 16.636.674/0001-17

PROponente: Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão - MA

ADESÃO Nº 003/2025

ART DE EXECUÇÃO Nº MA20250893145

PLANILHA CONTRATADA										PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS									
ITEM	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	UNID.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	UNID.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	UNID.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	UNID.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$			
12.2	89796	SMAR	377,00	R\$ 34,57	R\$ 13.032,39	2,00	0,53%	R\$ 68,14	0,00%	R\$ -	2,00	0,53%	R\$ 68,14	375,00	89,47%	R\$ 12.951,75			
		SMAR																	
		SMAR																	
12.3	89495	SMAR	433,00	R\$ 15,38	R\$ 6.659,54	4,00	0,52%	R\$ 61,52	0,00%	R\$ -	4,00	0,52%	R\$ 61,52	429,00	89,08%	R\$ 6.598,02			
12.4	89707	SMAR	321,00	R\$ -0,55	R\$ 13.015,55	6,00	1,87%	R\$ 243,30	0,00%	R\$ -	6,00	1,87%	R\$ 243,30	315,00	88,13%	R\$ 12.773,25			
12.5	89710	SMAR	396,00	R\$ 15,58	R\$ 6.169,58	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	396,00	100,00%	R\$ 6.169,58			
12.6	94102	SMAR	84,00	R\$ 146,51	R\$ 12.290,04	2,00	2,58%	R\$ 293,62	1,00	1,18%	R\$ 146,51	3,00	3,57%	R\$ 439,83	81,00	86,43%	R\$ 11.851,11		
13																			
13.1	108838	SMAR	157,00	R\$ 636,08	R\$ 258.969,47	2,00	1,27%	R\$ 1.272,16	0,00%	R\$ -	2,00	1,27%	R\$ 1.272,16	155,00	88,73%	R\$ 98.592,40			
13.2	86888	SMAR	153,00	R\$ 419,23	R\$ 64.142,19	18,00	11,75%	R\$ 7.546,14	0,00	0,00%	R\$ -	18,00	11,75%	R\$ 7.546,14	135,00	88,24%	R\$ 56.596,05		
13.3	86893	SMAR	145,00	R\$ 306,72	R\$ 44.474,40	13,00	8,97%	R\$ 3.887,56	0,00	0,00%	R\$ -	13,00	8,97%	R\$ 3.887,56	132,00	91,03%	R\$ 40.487,04		
13.4	95472	SMAR	76,00	R\$ 664,32	R\$ 50.488,32	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	76,00	100,00%	R\$ 50.488,32			
14																			
14.1	86909	SMAR	94,00	R\$ 112,32	R\$ 10.558,08	8,00	8,51%	R\$ 889,56	2,00	2,10%	R\$ 224,64	10,00	10,65%	R\$ 1.123,20	84,00	89,38%	R\$ 9.434,88		
14.2	86935	SMAR	94,00	R\$ 456,70	R\$ 42.929,40	3,00	3,19%	R\$ 1.370,10	2,00	2,15%	R\$ 913,40	5,00	5,33%	R\$ 2.283,50	89,00	94,68%	R\$ 40.646,30		
14.3	86881	SMAR	91,00	R\$ 208,41	R\$ 18.783,31	3,00	3,30%	R\$ 619,23	2,00	2,20%	R\$ 412,82	5,00	5,48%	R\$ 1.022,05	86,00	94,51%	R\$ 17.751,26		
14.4	86887	SMAR	112,00	R\$ 54,56	R\$ 6.088,32	4,00	3,57%	R\$ 217,44	0,00%	R\$ -	4,00	3,57%	R\$ 217,44	108,00	96,43%	R\$ 5.870,88			



DADOS DA OBRA:

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETTA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDSON LOBÃO -MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E VÃO DE OBRA NECESSÁRIA.
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDSON LOBÃO
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDSON LOBÃO - MA


DADOS DO CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDSON LOBÃO - MA
CNPJ Nº 04.587.627/0001-34

DADOS CONTRATUAIS:

D MENESES SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 16.636.672/0001-17
CONTRATO Nº 234/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 342899.0025.2152-08
ADESÃO Nº 003/2025
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº MA20250936447
ART DE EXECUÇÃO Nº MA2025083146

PLANILHA CONTRATADA										PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS									
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)		
11.48	89415	SNAP	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	83,00	R\$ 12,70	R\$ 1.054,10	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 83,00	100,00%	R\$ 1.054,10	
11.49	89417	SNAP	UTVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	147,00	R\$ 4,43	R\$ 651,21	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 147,00	100,00%	R\$ 651,21	
11.50	89418	SNAP	UTVA DE COBRE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	147,00	R\$ 11,66	R\$ 1.714,02	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 147,00	100,00%	R\$ 1.714,02	
11.51	89419	SNAP	UTVA DE BISCOLO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	147,00	R\$ 5,27	R\$ 774,69	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 147,00	100,00%	R\$ 774,69	
11.52	89374	SNAP	UTVA COM BISCOLO DE LATÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	147,00	R\$ 7,77	R\$ 1.142,19	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 147,00	100,00%	R\$ 1.142,19	
11.53	89421	SNAP	UTVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	83,00	R\$ 3,23	R\$ 268,09	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 83,00	100,00%	R\$ 268,09	
11.54	89425	SNAP	UTVA DE COBRE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	83,00	R\$ 13,68	R\$ 1.135,44	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 83,00	100,00%	R\$ 1.135,44	
11.55	89426	SNAP	UTVA DE BISCOLO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	83,00	R\$ 7,40	R\$ 614,20	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 83,00	100,00%	R\$ 614,20	
11.56	89431	SNAP	UTVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	83,00	R\$ 7,10	R\$ 589,30	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 83,00	100,00%	R\$ 589,30	
11.57	89434	SNAP	UTVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	83,00	R\$ 8,42	R\$ 698,86	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 83,00	100,00%	R\$ 698,86	
11.58	89448	SNAP	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRIMAÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	M	392,93	R\$ 12,03	R\$ 4.725,55	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 392,93	100,00%	R\$ 4.725,55	
11.59	100223	SNAP	CADA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS INCLUI TUBOS, CONEXÕES E FOMBEIRA DE BOM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2021	UN	28,00	R\$ 799,67	R\$ 22.398,36	1,00	3,57%	R\$ 709,67	1,00	3,57%	R\$ 709,67	1,00	3,57%	R\$ 27,00	96,43%	R\$ 18.161,09	
12			INSTALACOES SANITARIAS			R\$													
12.1	89711	SNAP	TUDO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDAL, DN 40 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	M	9.558,11	R\$ 15,46	R\$ 152.406,38	150,00	1,52%	R\$ 2.319,00	0,00%	R\$ -	150,00	1,52%	R\$ 2.319,00	8709,11	98,46%	R\$ 150.087,38	



DADOS DA OBRA:

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E FIO DE OBRAS NECESSÁRIAS.
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

DADOS DO CONTRATANTE:


PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA
CNPJ Nº 01.597.627/0001-34

DADOS CONTRATUAIS:

D MENEZES SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 16.636.674/0001-17
CONTRATO Nº 234/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 342899.2025.2152-08
ADESÃO Nº 003/2025
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº 14A0255908447
ART DE EXECUÇÃO Nº 14A0255693146

PLANILHA CONTRATADA										PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS									
ITEM		QUANTIDADE		UNID.		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		ACRESCIMTO ENTREGA		PERCENTUAL (20% INDI)		ACRESCIMTO TITULA		PERCENTUAL (20% INDI)		VALOR	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	UNID.	VALOR UNITÁRIO
11.34	TE. PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	137,00	R\$	9,11	R\$	1.248,07	8,00	5,84%	R\$	72,88	0,00%	R\$	-	8,00	5,84%	R\$	72,88	128,00
11.35	TE. PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	137,00	R\$	10,72	R\$	1.469,84	0,00	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	R\$	-	137,00
11.36	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	119,00	R\$	11,88	R\$	1.413,32	0,00	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	R\$	-	119,00
11.37	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	77,00	R\$	15,77	R\$	1.214,29	0,00	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	R\$	-	77,00
11.38	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	2.173,76	R\$	6,75	R\$	19.029,15	60,00	2,78%	R\$	525,00	0,00%	R\$	-	60,00	2,78%	R\$	525,00	2114,76
11.39	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	863,48	R\$	10,07	R\$	8.695,24	140,00	16,21%	R\$	1.408,80	0,00%	R\$	-	140,00	16,21%	R\$	1.408,80	723,48
11.40	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	1.248,37	R\$	15,10	R\$	18.850,39	0,00	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	R\$	-	1248,37
11.41	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	147,00	R\$	6,41	R\$	942,27	0,00	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	R\$	-	147,00
11.42	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	147,00	R\$	7,13	R\$	1.048,11	6,00	4,08%	R\$	42,78	0,00%	R\$	-	6,00	4,08%	R\$	42,78	141,00
11.43	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	147,00	R\$	7,18	R\$	1.055,46	0,00	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	R\$	-	147,00
11.44	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	147,00	R\$	7,67	R\$	1.127,49	0,00	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	R\$	-	147,00
11.45	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	147,00	R\$	8,76	R\$	1.287,72	6,00	4,08%	R\$	52,56	0,00%	R\$	-	6,00	4,08%	R\$	52,56	141,00
11.46	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	147,00	R\$	8,37	R\$	1.230,39	0,00	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	R\$	-	147,00
11.47	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	83,00	R\$	11,01	R\$	913,83	0,00	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	R\$	-	83,00





DADOS DA OBRA:

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

DADOS DO CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

CNPJ Nº 04.537.627/0001-34

DADOS CONTRATUAIS:

D MENIZES SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 16.636.674/0001-17

CONTRATO Nº 234/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 340289.2025.2152-08

ADESAO Nº 003/2025

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº 1420250906447

ART DE EXECUÇÃO Nº 14.20250893146

PLANILHA CONTRATADA										PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS									
ITEM	QUANTIDADE	UNID.	QNTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	RENTAL	%	PREÇO TOTAL	QNTD	%	PREÇO TOTAL	QNTD	%	PREÇO TOTAL	QNTD	%	PREÇO TOTAL	QNTD	%
11.1	86877	SNAPE	UN	93,90	R\$ 67,68	R\$ 6.294,24	7,00	7,53%	R\$ 473,78	0,00%	R\$ -	7,00	7,53%	R\$ 473,78	86,00	92,47%	R\$ 5.820,48		
11.2	99619	SNAPE	UN	92,00	R\$ 127,58	R\$ 11.737,36	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	92,00	100,00%	R\$ 11.737,36		
11.3	99620	SNAPE	UN	92,00	R\$ 173,35	R\$ 15.948,20	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	92,00	100,00%	R\$ 15.948,20		
11.4	100117	SNAPE	UN	92,00	R\$ 67,71	R\$ 6.230,32	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	92,00	100,00%	R\$ 6.230,32		
11.5	89332	SNAPE	UN	92,00	R\$ 24,41	R\$ 2.245,72	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	92,00	100,00%	R\$ 2.245,72		
11.6	89333	SNAPE	UN	81,00	R\$ 27,27	R\$ 2.203,41	2,00	2,41%	R\$ 54,54	0,00%	R\$ -	2,00	2,41%	R\$ 54,54	81,00	97,59%	R\$ 2.208,87		
11.7	89338	SNAPE	UN	81,00	R\$ 6,61	R\$ 548,63	38,00	46,89%	R\$ 257,78	0,00%	R\$ -	39,00	46,89%	R\$ 257,79	44,00	53,01%	R\$ 280,84		
11.8	89339	SNAPE	UN	81,00	R\$ 7,01	R\$ 58,183	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	81,00	100,00%	R\$ 591,83		
11.9	89360	SNAPE	UN	81,00	R\$ 7,73	R\$ 641,59	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	81,00	100,00%	R\$ 641,59		
11.10	89361	SNAPE	UN	141,00	R\$ 7,78	R\$ 1.096,98	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	141,00	100,00%	R\$ 1.096,98		
11.11	89362	SNAPE	UN	141,00	R\$ 7,82	R\$ 1.102,62	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	141,00	100,00%	R\$ 1.102,62		
11.12	89363	SNAPE	UN	141,00	R\$ 8,36	R\$ 1.181,58	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	141,00	100,00%	R\$ 1.181,58		
11.13	89364	SNAPE	UN	141,00	R\$ 9,47	R\$ 1.335,27	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	141,00	100,00%	R\$ 1.335,27		
11.14	89365	SNAPE	UN	141,00	R\$ 9,08	R\$ 1.280,38	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	141,00	100,00%	R\$ 1.280,38		
11.15	89366	SNAPE	UN	70,50	R\$ 12,66	R\$ 892,33	13,00	18,44%	R\$ 164,58	0,00%	R\$ -	13,00	18,44%	R\$ 164,58	57,50	81,56%	R\$ 727,85		
11.16	89367	SNAPE	UN	70,50	R\$ 10,57	R\$ 745,19	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	70,50	100,00%	R\$ 745,19		
11.17	89368	SNAPE	UN	70,50	R\$ 11,83	R\$ 834,02	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	70,50	100,00%	R\$ 834,02		

DADOS DA OBRA:

OBRA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETTA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS ESPANHOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDDSON LOBÃO - MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA.


LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO

PROPOONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

DADOS DO CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

CNPJ Nº 01.597.627/0001-34



DADOS CONTRATUAIS:

D MENEZES SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 16.636.674/0001-17

CONTRATO Nº 234/2024


PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 342899.2025.2152-08

ADESÃO Nº 003/2025

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº MA20250906447

ART DE EXECUÇÃO Nº MA20250893146

PLANILHA CONTRATADA										PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS									
ITEM		QUANTIDADE	UNID.	VALOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL	CONDIÇÃO ANTES			CONDIÇÃO DEPOIS			CONDIÇÃO TOTAL			SALDO			
							QTD.	%	Valor R\$	QTD.	%	Valor R\$	QTD.	%	Valor R\$	QTD.	%	Valor R\$	
10.40	93668	SNM4T	DISJUNTOR TERMOAL TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	83,00	R\$ 55,41	R\$	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	83,00	100,00%	R\$ 4.602,03	
10.41	93669	SNM4T	DISJUNTOR TERMOAL TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	83,00	R\$ 59,75	R\$	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	83,00	100,00%	R\$ 4.899,25	
10.42	93670	SNM4T	DISJUNTOR TERMOAL TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	83,00	R\$ 59,75	R\$	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	83,00	100,00%	R\$ 4.899,25	
10.43	93671	SNM4T	DISJUNTOR TERMOAL TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	83,00	R\$ 63,82	R\$	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	83,00	100,00%	R\$ 5.297,06	
10.44	93672	SNM4T	DISJUNTOR TERMOAL TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	83,00	R\$ 70,48	R\$	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	83,00	100,00%	R\$ 5.899,84	
10.45	93673	SNM4T	DISJUNTOR TERMOAL TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	83,00	R\$ 78,87	R\$	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	83,00	100,00%	R\$ 6.546,21	
10.46	94483	SNM4T	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE CORRELM AL VERTICAL OU COCERRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2023	UN	83,00	R\$ 23,53	R\$	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	83,00	100,00%	R\$ 1.952,99	
10.47	91953	SNM4T	INTERDISJUNTOR SMITES (1 MODULO), 16A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	UN	183,00	R\$ 26,75	R\$	9,84%	R\$ 481,50	18,00	0,00%	R\$ -	18,00	8,64%	R\$ 481,50	185,00	90,16%	R\$ 4.413,75	
10.48	91959	SNM4T	INTERDISJUNTOR SMITES (2 MODULOS), 16A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	UN	107,00	R\$ 40,87	R\$	1,87%	R\$ 81,34	2,00	0,00%	R\$ -	2,00	1,87%	R\$ 81,34	105,00	88,13%	R\$ 4.270,35	
10.49	91987	SNM4T	CAMPANHA CORDARIA (1 MODULO), 16A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	UN	81,00	R\$ 42,65	R\$	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	81,00	100,00%	R\$ 3.454,65	
10.50	91992	SNM4T	TOMADA ALTA DE EXIBITOR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	UN	126,00	R\$ 40,96	R\$	8,82%	R\$ 487,52	12,00	0,00%	R\$ -	12,00	8,82%	R\$ 487,52	124,00	91,18%	R\$ 5.078,04	
10.51	91996	SNM4T	TOMADA MEDIA DE EXIBITOR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	UN	248,00	R\$ 31,62	R\$	38,52%	R\$ 3.088,76	88,00	0,00%	R\$ -	88,00	38,52%	R\$ 3.088,76	150,00	60,48%	R\$ 4.743,00	
10.52	92006	SNM4T	TOMADA BADA DE EXIBITOR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	UN	219,00	R\$ 28,83	R\$	8,22%	R\$ 524,38	18,00	0,00%	R\$ -	18,00	8,22%	R\$ 524,38	201,00	91,78%	R\$ 5.632,02	
10.53	92001	SNM4T	TOMADA BADA DE EXIBITOR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	UN	219,00	R\$ 29,86	R\$	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	219,00	100,00%	R\$ 6.539,34	
10.54	92008	SNM4T	TOMADA BADA DE EXIBITOR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	UN	111,00	R\$ 43,20	R\$	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	111,00	100,00%	R\$ 4.795,20	
10.55	92009	SNM4T	TOMADA BADA DE EXIBITOR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	UN	111,00	R\$ 46,87	R\$	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	111,00	100,00%	R\$ 5.202,57	
10.56	92023	SNM4T	INTERDISJUNTOR SMITES (1 MODULO) DIN - TOMADA DE EXIBITOR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	UN	152,00	R\$ 45,51	R\$	1,32%	R\$ 81,02	2,00	0,00%	R\$ -	2,00	1,32%	R\$ 81,02	150,00	98,68%	R\$ 6.826,50	
11			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			R\$ 198.628,81													



DADOS DA OBRA:

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBO - MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBO

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBO - MA

DADOS DO CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBO - MA
CNPJ Nº 01.597.627/0001-34

DADOS CONTRATUAIS:

0 MESES/SERVÇOS LTDA - CNPJ Nº 16.636.674/0001-17

CONTRATO Nº 294/2024


PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº : 342899.2025.2152-08

ADESÃO Nº 003/2025

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº MA2025/906447

ART DE EXECUÇÃO Nº MA2025/0893146

PLANILHA CONTRATADA										PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS									
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MUNICÍPIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	CUSTO	% CUSTO	% LUCRO	RESUMO DA EXECUÇÃO									
										QUANTIDADE EXECUTADA	VALOR UNITÁRIO EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	CUSTO EXECUTADO	% CUSTO EXECUTADO	% LUCRO EXECUTADO	QUANTIDADE EXECUTADA	VALOR UNITÁRIO EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	CUSTO EXECUTADO
10.23	91936	SNAP	CABO OCTOGONAL 4"x3" PVC, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E	UN	718,00	R\$ 16,32	R\$ 12.191,76	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%
10.26	91941	SNAP	CABO RETANGULAR 4"x2" BARRA (0,30 M) DO TIPO PVC, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E	UN	430,00	R\$ 10,76	R\$ 4.626,80	12,00	2,79%	R\$ 128,12	12,00	R\$ 128,12	418,00	87,21%	R\$ 4.497,68	418,00	R\$ 128,12	4.497,68	418,00
10.27	91944	SNAP	CABO RETANGULAR 4"x4" BARRA (0,30 M) DO TIPO PVC, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E	UN	419,00	R\$ 11,45	R\$ 5.531,55	28,00	6,21%	R\$ 348,70	28,00	R\$ 348,70	385,00	91,79%	R\$ 5.295,85	385,00	R\$ 348,70	5.295,85	385,00
10.28	92984	SNAP	CABO DE COBRE TIPO FIO 22 AWG, ANTI-CHAMA 6/610 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E	M	1.957,68	R\$ 20,65	R\$ 40.217,63	72,00	3,68%	R\$ 1.501,20	72,00	R\$ 1.501,20	1885,98	96,32%	R\$ 39.316,43	1885,98	R\$ 40,217,63	39.316,43	1885,98
10.29	92986	SNAP	CABO DE COBRE TIPO FIO 22 AWG, ANTI-CHAMA 6/610 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E	M	2.103,15	R\$ 28,67	R\$ 60.297,31	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	R\$ -	2103,15	100,00%	R\$ 60.297,31	2103,15	R\$ 28,67	60.297,31	2103,15
10.30	92988	SNAP	CABO DE COBRE TIPO FIO 22 AWG, ANTI-CHAMA 6/610 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E	M	710,70	R\$ 41,45	R\$ 29.458,52	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	R\$ -	710,70	100,00%	R\$ 29.458,52	710,70	R\$ 41,45	29.458,52	710,70
10.31	93008	SNAP	ELÉTRICISTA RIGIDO ROSCAVEL, PVC DN 40 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E	M	260,53	R\$ 14,77	R\$ 3.848,03	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	R\$ -	260,53	100,00%	R\$ 3.848,03	260,53	R\$ 14,77	3.848,03	260,53
10.32	93013	SNAP	CURVA 90 GRAUS PARA ELÉTRICISTA, PVC DN 40 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E	UN	86,00	R\$ 14,17	R\$ 1.218,62	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	R\$ -	86,00	100,00%	R\$ 1.218,62	86,00	R\$ 14,17	1.218,62	86,00
10.33	93018	SNAP	ELÉTRICISTA RIGIDO ROSCAVEL, PVC DN 40 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E	UN	86,00	R\$ 21,61	R\$ 1.858,46	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	R\$ -	86,00	100,00%	R\$ 1.858,46	86,00	R\$ 21,61	1.858,46	86,00
10.34	93533	SNAP	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E	UN	148,00	R\$ 9,11	R\$ 1.348,28	13,00	8,78%	R\$ 118,43	13,00	R\$ 118,43	135,00	91,22%	R\$ 1.229,85	135,00	R\$ 9,11	1.229,85	135,00
10.35	93534	SNAP	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E	UN	148,00	R\$ 9,71	R\$ 1.437,08	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	R\$ -	148,00	100,00%	R\$ 1.437,08	148,00	R\$ 9,71	1.437,08	148,00
10.36	93535	SNAP	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E	UN	81,00	R\$ 10,82	R\$ 886,96	3,00	3,61%	R\$ 32,46	3,00	R\$ 32,46	80,00	98,39%	R\$ 865,50	80,00	R\$ 10,82	865,50	80,00
10.37	93536	SNAP	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E	UN	145,00	R\$ 10,82	R\$ 1.568,90	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	R\$ -	145,00	100,00%	R\$ 1.568,90	145,00	R\$ 10,82	1.568,90	145,00
10.38	93537	SNAP	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E	UN	81,00	R\$ 12,17	R\$ 1.010,11	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	R\$ -	81,00	100,00%	R\$ 1.010,11	81,00	R\$ 12,17	1.010,11	81,00
10.39	93538	SNAP	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E	UN	81,00	R\$ 17,66	R\$ 1.435,78	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	R\$ -	81,00	100,00%	R\$ 1.435,78	81,00	R\$ 17,66	1.435,78	81,00



DADOS DA OBRA:

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA.
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

DADOS DO CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA
CNPJ Nº 01.597.627/0001-34

DADOS CONTRATUAIS:

D MENEZES SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 16.636.674/0001-17
CONTRATO Nº 234/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 342883.2025.2152-08
ADESÃO Nº 000/2025
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº 0420250906447
ART DE EXECUÇÃO Nº 0420250893145

PLANILHA CONTRATADA										PLANILHA EVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS									
ITEM	CÓDIGO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	ACRÉDITO		DEBITO		SALDO		TOTAL		VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
										QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR		
10.11	91868	SMAPI	M	715,96	R\$ 11,49	R\$ 8.161,54	0,00	0,00%	R\$ -	-	0,00	0,00%	R\$ -	715,96	100,00%	R\$ 8.161,54			
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023																			
10.12	91871	SMAPI	M	990,41	R\$ 12,28	R\$ 12.162,23	16,00	1,62%	R\$ 198,48	-	16,00	1,62%	R\$ 198,48	974,41	98,39%	R\$ 11.965,75			
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023																			
10.13	91872	SMAPI	M	150,00	R\$ 15,37	R\$ 2.305,50	0,00	0,00%	R\$ -	-	0,00	0,00%	R\$ -	150,00	100,00%	R\$ 2.305,50			
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023																			
10.14	91876	SMAPI	UN	214,00	R\$ 9,26	R\$ 1.981,64	0,00	0,00%	R\$ -	-	0,00	0,00%	R\$ -	214,00	100,00%	R\$ 1.981,64			
LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023																			
10.15	91880	SMAPI	UN	214,00	R\$ 7,87	R\$ 1.684,18	0,00	0,00%	R\$ -	-	0,00	0,00%	R\$ -	214,00	100,00%	R\$ 1.684,18			
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023																			
10.16	91880	SMAPI	UN	83,00	R\$ 12,51	R\$ 1.038,33	2,00	2,41%	R\$ 25,02	-	2,00	2,41%	R\$ 25,02	81,00	97,59%	R\$ 1.013,31			
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023																			
10.17	91893	SMAPI	UN	83,00	R\$ 15,51	R\$ 1.287,33	0,00	0,00%	R\$ -	-	0,00	0,00%	R\$ -	83,00	100,00%	R\$ 1.287,33			
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023																			
10.18	91902	SMAPI	UN	83,00	R\$ 10,40	R\$ 863,20	1,00	1,20%	R\$ 10,40	-	1,00	1,20%	R\$ 10,40	82,00	98,80%	R\$ 852,80			
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO																			
10.19	91905	SMAPI	UN	666,19	R\$ 13,41	R\$ 8.933,61	0,00	0,00%	R\$ -	-	0,00	0,00%	R\$ -	666,19	100,00%	R\$ 8.933,61			
CAPO DE CORRE FLEXIVEL, ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA U.6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023																			
10.20	91927	SMAPI	M	7.322,36	R\$ 3,82	R\$ 27.971,42	2787,00	38,20%	R\$ 10.884,54	-	2787,00	38,20%	R\$ 10.884,54	4525,36	61,80%	R\$ 17.206,88			
CAPO DE CORRE FLEXIVEL, ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA U.6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023																			
10.21	91929	SMAPI	M	11.403,94	R\$ 5,50	R\$ 63.527,02	854,00	7,49%	R\$ 4.782,40	-	854,00	7,49%	R\$ 4.782,40	10549,94	92,51%	R\$ 58.744,62			
CAPO DE CORRE FLEXIVEL, ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA U.6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023																			
10.22	91931	SMAPI	M	10.350,72	R\$ 7,87	R\$ 81.534,61	1208,00	11,64%	R\$ 9.481,22	-	1208,00	11,64%	R\$ 9.481,22	9156,72	88,38%	R\$ 72.053,39			
CAPO DE CORRE FLEXIVEL, ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA U.6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023																			
10.23	91933	SMAPI	M	6.133,22	R\$ 12,46	R\$ 77.033,24	88,00	1,43%	R\$ 1.105,28	-	88,00	1,43%	R\$ 1.105,28	6045,22	98,57%	R\$ 75.927,96			
CAPO DE CORRE FLEXIVEL, ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA U.6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023																			
10.24	91933	SMAPI	M	3.721,35	R\$ 19,62	R\$ 73.812,89	0,00	0,00%	R\$ -	-	0,00	0,00%	R\$ -	3721,35	100,00%	R\$ 73.812,89			

**DADOS DA OBRA:**

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

DADOS DO CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

CNPJ Nº 01.597.627/0001-34

DADOS CONTRATUAIS:

D MENESES SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 16.636.674/0001-17

CONTRATO Nº 234/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 342859.2025.2152-08


ADESÃO Nº 003/2025

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº MA20250905447

ART DE EXECUÇÃO Nº MA2025093146

PLANILHA CONTRATADA										PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS									
ITEM	CODIGO	UNID	DESCRIÇÃO	LADO	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	QTD	VALOR UNITÁRIO	ACUMULADO ANTERIOR					ACUMULADO ATUAL				
										QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
8.4	94413	SNAY	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE CONTRATO EM ARGAMASSA TRACO 1.4 (GIR E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESFERISTAS 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL, UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF. 11/2014	M2	1.897,00	R\$ 37,28	R\$ 72.948,06			1018,72	53,70%	R\$ 28.880,88	35,13	1,80%	R\$ 1.334,24	1053,85	55,55%	R\$ 40.025,22	
8.5	94992	SNAY	EXECUÇÃO DE PASSERIO (CALÇADA) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESFERISTAS 6 CM, ARBOLIMASSA AF. 08/2022	M2	1.394,10	R\$ 66,46	R\$ 92.611,89			280,80	20,86%	R\$ 18.328,57	47,91	3,44%	R\$ 3.184,10	338,71	24,30%	R\$ 22.510,67	
8.6	95240	SNAY	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE DE 3 CM AF. 07/2016	M2	5.086,85	R\$ 14,90	R\$ 74.692,07			1049,30	20,99%	R\$ 15.634,57	35,13	0,70%	R\$ 523,44	1084,43	21,69%	R\$ 16.158,01	
8.7	87246	SNAY	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X33 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2, AF. 02/2023 PE	M2	1.093,72	R\$ 57,00	R\$ 62.342,04			133,42	12,20%	R\$ 7.604,84		0,00%	R\$ -	133,42	12,20%	R\$ 7.604,84	
8.8	89045	SNAY	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MIDA PADRÃO OU PARDE INTERIO, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 33X33 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL, MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), AF. 11/2014	M2	333,45	R\$ 57,55	R\$ 19.190,05			57,80	17,38%	R\$ 3.332,15		0,00%	R\$ -	57,80	17,38%	R\$ 3.332,15	
9							R\$ 22.848,71												
9.1	9064095	PNITRA	Varas variadas sobre estruturas de madeira, data dezembro	M2	511,40	R\$ 16,37	R\$ 8.361,82			0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	
9.2	74065061	SNAY	PNITRA, ESMALTE POSCO PARA MADEIRA, DUA DEMÃO, SOBRE FUNDO NIVELADO BRANCO	M2	405,60	R\$ 22,78	R\$ 9.239,57			70,14	17,28%	R\$ 1.587,78		0,00%	R\$ -	70,14	17,28%	R\$ 1.587,78	
9.3	102220	SNAY	PNITRA TINTA DE ACABAMENTO (PRIMARIADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO, AF. 01/2021	M2	225,33	R\$ 11,98	R\$ 3.150,11			0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	
9.4	102491	SNAY	PNITRA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUI FUNDO INTERNAÇÃO, AF. 01/2021	M2	10.332,72	R\$ 16,03	R\$ 165.531,66			227,00	2,20%	R\$ 3.638,81		0,46%	R\$ 768,00	274,91	2,69%	R\$ 4.406,81	
9.5	102594	SNAY	PNITRA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA, E = 5 CM, AF. 01/2021	M	1.689,52	R\$ 8,53	R\$ 13.729,21			0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	
9.6	102214	SNAY	PNITRA INDUZINTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO, AF. 01/2021	M2	4.669,60	R\$ 17,18	R\$ 80.211,73			432,14	0,25%	R\$ 7.424,17		0,00%	R\$ -	432,14	0,25%	R\$ 7.424,17	
9.7	88416	SNAY	APLICAÇÃO MANUAL DE PNITRA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAVOS COM PRESEÇA DE VIOS DE EDIFICIOS DE MULTITPOS PAVIMENTOS, DUA COR, AF. 06/2014	M2	12.071,41	R\$ 15,32	R\$ 183.136,86			0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	
9.8	88444	SNAY	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUA DEMÃO, AF. 04/2023	M2	6.438,08	R\$ 4,42	R\$ 28.356,31			57,00	0,88%	R\$ 2.564,76		0,55%	R\$ 155,27	813,13	0,52%	R\$ 2.710,03	
9.9	88483	SNAY	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PARDE, DUA DEMÃO, AF. 04/2023	M2	1.287,16	R\$ 3,58	R\$ 4.588,03			4577,00	355,05%	R\$ 16.360,60		0,00%	R\$ -	4570,00	355,05%	R\$ 16.360,60	
9.10	88486	SNAY	APLICAÇÃO MANUAL DE PNITRA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUA DEMÃO AF. 06/2014	M2	4.380,47	R\$ 11,00	R\$ 48.183,17			144,00	3,28%	R\$ 1.584,00		0,80%	R\$ 386,43	178,13	4,09%	R\$ 1.970,43	

PLANILHA CONTRATADA				PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS																		
ITEM	CODIGO	POSTO	UNIDADE	QTD	VAL	PERCENTUAL	ACORDAOS MATERIAIS				MÃO DE OBRA				ACORDAOS DE MÃO DE OBRA				VALORES			
							QTD	VAL	%	QTD	VAL	%	QTD	VAL	%	QTD	VAL	%	QTD	VAL	%	
7.2		SINAP	KIT DE PORTA DE MADEIRA FIBRADA, SEMACOA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PATENTE, FICHAADUNA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	UN	67,00	R\$ 844,58	R\$ 56.586,86	4,00	5,87%	R\$ 3.378,32		0,00%	R\$ -	4,00	5,87%	R\$ 3.378,32	63,00	94,03%	R\$ 53.208,54			
7.3		SINAP	KIT DE PORTA DE MADEIRA FIBRADA, SEMACOA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PATENTE, FICHAADUNA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	UN	38,00	R\$ 893,92	R\$ 33.968,96	15,00	39,47%	R\$ 13.402,80		0,00%	R\$ -	15,00	39,47%	R\$ 13.402,80	23,00	60,53%	R\$ 20.580,16			
7.4		SINAP	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA TRITURA, SEMACOA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO PATENTE, FICHAADUNA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	UN	36,00	R\$ 917,16	R\$ 33.017,76	43,34	120,38%	R\$ 39.746,71	2,00	5,59%	R\$ 1.834,32	45,34	125,94%	R\$ 41.581,03	-0,34	-0,94%	R\$ 8.568,27			
7.5		SINAP	PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIBRO, INCLUIVO VIBRO LISO INCOULOR, FICHAADUNA E FICHADE, SEM ALIZAR. AF_122019	M2	148,11	R\$ 383,78	R\$ 57.157,88	8,30	4,23%	R\$ 2.430,41	4,20	2,84%	R\$ 1.620,28	10,50	7,08%	R\$ 4.050,68	137,61	92,91%	R\$ 53.087,19			
7.6		SINAP	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIER TIPO VENEZIANA, COM GUIANÇAO, FICHADE COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	M2	113,77	R\$ 548,23	R\$ 73.363,73	14,84	11,17%	R\$ 8.180,58		0,00%	R\$ -	14,84	11,17%	R\$ 8.180,58	118,83	88,83%	R\$ 65.185,17			
7.7		SINAP	FICHAADUNA DE EMBITA PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	UN	391,00	R\$ 138,63	R\$ 53.695,59	47,00	11,96%	R\$ 8.421,81	0,00	0,00%	R\$ -	47,00	11,96%	R\$ 8.421,81	346,00	88,04%	R\$ 47.273,88			
7.8		SINAP	INSTALAÇÃO DE VIBRO LISO INCOULOR, E=4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FICHAO COM BARGILETE. AF_012901 RS	M2	92,06	R\$ 263,91	R\$ 23.833,35	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	92,06	100,00%	R\$ 23.833,35			
7.9		SINAP	JANELA DE MADEIRA - CEDRILHITO ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIER COM 4 FOLHAS E VENEZIANAS E 2 QUILHONHAS PARA VIBRO, COM PATENTE, ALIZAR E FERRAGENS EXCLUSIVE VIBROS, ACABAMENTO E CONTRALACRACO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	M2	70,22	R\$ 986,61	R\$ 69.279,75	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	70,22	100,00%	R\$ 69.279,75			
7.10		SINAP	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXI-AR, COM VIBROS, PATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRALACRACO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	M2	74,16	R\$ 552,43	R\$ 40.964,21	20,00	26,87%	R\$ 11.048,80		0,00%	R\$ -	20,00	26,87%	R\$ 11.048,80	54,16	73,03%	R\$ 29.919,61			
8		CAIXA	PATENTIZAÇÃO	M2	3.600,00	R\$ 16,53	R\$ 59.508,00	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3.600,00	100,00%	R\$ 59.508,00			
8.2		ORSE	Pre obra realizada em industrial de 12 mts, com, cor, vista, com janelas pintadas, sem	m2	2.400,00	R\$ 36,11	R\$ 86.664,00	884,50	37,27%	R\$ 32.300,40		0,00%	R\$ -	884,50	37,27%	R\$ 32.300,40	1.505,50	62,73%	R\$ 54.363,61			
8.3		SINAP	PREO CAMBRIATO, TRACO 13 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 4,0 CM, PIAPO MECANICO DA ARCAALASSA, AF_09/2020	M2	1.991,34	R\$ 46,68	R\$ 92.955,75	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1.991,34	100,00%	R\$ 92.955,75			



DADOS DA OBRA:

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETTIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA.
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

DADOS DO CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA
CNPJ Nº 09.1597.627/0001-34

DADOS CONTRATUAIS:

D MENEZES SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 16.636.672/0001-17
CONTRATO Nº 234/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1: 342889.2025.2152-08
ADESÃO Nº 093/2025
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº MA2025906447
ART DE EXECUÇÃO Nº MA2025083146

PLANILHA CONTRATADA										PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS									
Itm.	Código	Descrição	Unid.	Qtd.	Preço Unitário (R\$)	Total (R\$)	Adaptação Anterior		Observações	Atualização Anterior		Atualização Total		Unid.	Qtd.	Preço Unitário (R\$)	Total (R\$)	Unid.	Qtd.
							Unid.	Qtd.		Unid.	Qtd.	Unid.	Qtd.						
4.2	94219	SINAT	M	2.343,44	R\$ 22,83	R\$ 53.239,67													
		CONCRETA E SERVIÇO PARA TELHA CERÂMICA, EMPREGADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2 (CEMENTO, CILAT, AREIA), PARA 720MMX720MM DE ABERTURA DE ÁGUA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019				288,00		11,71%	R\$ 6,818,24	0,15	0,35%	R\$ 208,35	307,15		12,07%	R\$ 7.027,59	2239,28	87,93%	R\$ 51.212,08
4.3	94234	SINAT	M	1.076,20	R\$ 23,40	R\$ 25.183,08													
		EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2 (CEMENTO, CILAT, E AREIA). AF 07/2019				385,50		33,78%	R\$ 8.505,80	0,15	0,85%	R\$ 214,11	372,85		34,63%	R\$ 8.720,01	705,55	65,37%	R\$ 16.463,07
4.4	94229	SINAT	M	634,72	R\$ 127,13	R\$ 79.420,65													
		CALHA EM CHUVA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 34. AF 07/2019				100,00		16,40%	R\$ 13.084,38	76,00	12,17%	R\$ 8.861,88	176,00		28,65%	R\$ 22.756,27	445,72	71,35%	R\$ 56.684,38
4.5	92541	SINAT	M2	6.490,16	R\$ 71,42	R\$ 463.527,23													
		TRABALHO DE MADEIRA, CONSTRUÇÃO POR REBAS, CARRIOS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA, CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019				3880,80		59,65%	R\$ 277.988,08	120,00	1,65%	R\$ 8.570,40	4010,80		61,80%	R\$ 288.458,48	2479,26	38,20%	R\$ 177.068,75
4.6	920208	ORSE	m2	8.069,90	R\$ 12,38	R\$ 99.906,36													
		Imunização de acabamento de cobertura com isolamento térmico tipo Pirene ou similar. REVESTIMENTO				3052,80		37,63%	R\$ 37.784,90	120,00	1,45%	R\$ 1.485,60	3172,80		39,32%	R\$ 39.280,50	4893,00	60,68%	R\$ 60.674,86
5						344.954,97													
5.1	87358	SINAT	M2	4.088,83	R\$ 34,63	R\$ 141.596,18													
		EMBOÇO PARA REVESTIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALASCAS. AF 06/2014				407,50		9,87%	R\$ 14.111,73	98,52	2,43%	R\$ 3.448,38	507,02		12,40%	R\$ 17.558,10	3591,81	87,60%	R\$ 124.038,08
5.2	87350	SINAT	M2	3.013,98	R\$ 32,06	R\$ 96.628,20													
		MASSA ÚNICA, PARA REVESTIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALASCAS. AF 06/2014				1085,70		69,31%	R\$ 63.882,14	82,00	2,72%	R\$ 2.628,92	2077,70		68,84%	R\$ 86.611,06	939,28	31,05%	R\$ 30.017,14
5.3	87349	SINAT	M2	869,64	R\$ 63,83	R\$ 55.182,57													
		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO EMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 3 M2. AF 02/2012, PE				71,00		8,17%	R\$ 4.673,93	35,13	4,04%	R\$ 2.212,61	106,13		12,22%	R\$ 6.886,54	782,51	87,78%	R\$ 50.186,03
5.4	87365	SINAT	M2	882,00	R\$ 56,11	R\$ 49.489,02													
		TIPO EMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. AF 02/2023, PE				333,25		37,78%	R\$ 18.688,68	89,52	11,28%	R\$ 5.584,07	432,77		48,07%	R\$ 24.282,72	449,23	50,83%	R\$ 25.208,30
6						212.371,74													
6.1	96113	SINAT	M2	4.938,98	R\$ 37,37	R\$ 184.420,20													
		FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 08/2013, PE				2125,73		43,07%	R\$ 78.438,53	35,13	0,71%	R\$ 1.312,81	2160,86		41,76%	R\$ 80.751,34	2774,12	56,21%	R\$ 103.668,86
6.2	96120	SINAT	M	3.229,35	R\$ 2,72	R\$ 8.783,83													
		FORRO (MOJOLUVA DE GESSO). AF 08/2013				82,00		2,54%	R\$ 223,04		0,00%	R\$ -	82,00		2,54%	R\$ 223,04	3147,35	87,45%	R\$ 8.560,79
6.3	96131	SINAT	M	2.013,91	R\$ 9,48	R\$ 19.167,71													
		ACABAMENTOS PARA FORRO (GOMACOR) EM PERIL METÁLICO E PLÁSTICO. AF 08/2013				489,35		24,40%	R\$ 4.676,86		0,00%	R\$ -	489,35		24,40%	R\$ 4.676,86	1528,56	75,60%	R\$ 14.490,75
7						489.318,38													
		ESQUADRIAS																	
7.1	91328	SINAT	UN	70,00	R\$ 687,02	R\$ 48.091,40													
		KIT DE PORTA DE MADEIRA TRILSA, SEM COCA, LITRE QUADRADO, PÁDIO MÉDIO 60X210CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: FORRAÇURAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATE-VENTO, SEM INSTALAÇÃO. AF 12/2019				4,00		5,71%	R\$ 2.746,08		0,00%	R\$ -	4,00		5,71%	R\$ 2.746,08	66,00	94,29%	R\$ 45.345,32



DADOS DA OBRA:

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA.
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA
DADOS DO CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA
CNPJ Nº 01.597.627/0001-34

DADOS CONTRATUAIS:

D MÊNSES SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 16.636.67/20001-17
CONTRATO Nº 234/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 342899.20/25.2152-08
ADESÃO Nº 003/2025
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº 1432050906447
ART DE EXECUÇÃO Nº 143205093146

PLANILHA CONTRATADA										PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS										
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL