



DADOS DA OBRA:

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA.
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

DADOS DO CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA
CNPJ Nº 01.597.627/0001-34

DADOS CONTRATUAIS:

D MENEZES SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 16.626.672/0001-17
CONTRATO Nº 24/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 342899/2025.2152-06
ADESÃO Nº 003/2025
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº MA20250306447
ART DE EXECUÇÃO Nº MA20250893166

PLANILHA CONTRATADA										PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ITEM	COMBO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	TOTAL	ACIONADOS E EFETIVOS					RECEBOS E QUANTIDADE					ACORDADOS TOTAL					SALDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							YTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	QTD	S	PRELIMINAR (R\$)	


14.5	83005	SINAFI	ESTRELO CRISTAL, ESPRESSURA 44ML COM PALAVRINHOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDEDORA	M2	24,72	R\$ 446,70	R\$ 11.042,42	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	24,72	100,00%	R\$ 11.042,42					
14.6	106663	SINAFI	BARRA DE APOIO EM T.E. EM AÇO INOX TOLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	96,00	R\$ 527,10	R\$ 50.601,60	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	96,00	100,00%	R\$ 50.601,60					
14.7	84889	SINAFI	BANCAIDA DE GRANTO CRUZA POLIDO DE 1,50 X 0,60 M PARA VIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	UN	63,71	R\$ 665,08	R\$ 42.392,41	1,00	1,52%	R\$ 665,08	0,00%	R\$ -	64,71	98,48%	R\$ 43.057,33					
15			LINHA GERAL																	
15.1	503450	CORSE	Lançoa geral	m2	19.711,17	R\$ 2,38	R\$ 46.926,56	636,00	3,23%	R\$ 1.513,68	0,00%	R\$ -	19.081,17	96,77%	R\$ 45.413,18					
VALOR TOTAL:					R\$ 7.662.079,42			11,19%	R\$ 857.529,91	0,71%	R\$ 54.249,92	0,00%	11,90%	R\$ 911.779,83			88,10%	R\$ 6.750.299,79		

OBSERVAÇÕES
ESCOLA SÃO JOÃO: SERVIÇOS DE COBERTURA E PINTURA

RESUMO DE MEDIÇÕES			%	
MEDICÃO	VALOR			
1ª	R\$ 221.246,96		2,89%	
2ª	R\$ 37.374,35		0,48%	
3ª	R\$ 74.780,41		0,98%	
4ª	R\$ 83.285,99		1,09%	
5ª	R\$ 51.113,67		0,67%	
6ª	R\$ 97.583,87		1,27%	
7ª	R\$ 95.562,65		1,25%	
8ª	R\$ 109.287,96		1,43%	
9ª	R\$ 64.153,45		0,84%	
10ª	R\$ 23.160,61		0,30%	
11ª (ATUAL)	R\$ 54.249,92		0,71%	
VALOR CONTRATADO	R\$ 7.662.079,42			
VALOR ACUMULADO	R\$ 911.779,83		11,90%	
SALDO CONTRATUAL	R\$ 6.750.299,79		88,10%	

YAGO Assinado de forma digital por YAGO VITOR DIAS MENEZES, 520159780-7300-0 Dados: 2025.03.16 15:31:14 -03'00'

Allan Xavier Silva Sales
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 1119786746 - MA
Pref. Mun. de Governador Edison Lobão - MA



DADOS DA OBRA:

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

DADOS DO CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

CNPJ Nº 01.597.827/0001-54

DADOS CONTRATUAIS:

D MENEZES SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 16.636.674/0001-17

CONTRATO Nº 234/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 34.289.2025.2152-98

ADESAO Nº 002/2025

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº 042025090647

ART DE EXECUÇÃO Nº 0420250903108

PLANILHA CONTRATADA										PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS									
ITEM	CÓDIGO	UNID.	QNTD.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	VALOR (R\$)	RENTAL (R\$)				MATERIAL (R\$)				MÃO DE OBRA (R\$)				TOTAL (R\$)	
						QNTD.	%	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	VALOR (R\$)	QNTD.	%	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	VALOR (R\$)	QNTD.	%	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	%
12.2	89796	SINAFI	UN	377,00	R\$ 34,57													377,00	89,47%
						2,00	0,53%	R\$ 69,14		2,00	0,53%	R\$ 69,14							
														4,00	0,92%	R\$ 61,52		429,00	99,08%
12.3	89395	SINAFI	UN	433,00	R\$ 15,38	4,00	0,82%	R\$ 61,52											
12.4	89707	SINAFI	UN	321,00	R\$ 40,55	6,00	1,87%	R\$ 240,30											
														6,00	1,87%	R\$ 240,30		315,00	98,13%
12.5	89710	SINAFI	UN	396,00	R\$ 15,58	0,00	0,00%	R\$ -						0,00	0,00%	R\$ -		396,00	100,00%
12.6	98102	SINAFI	UN	84,00	R\$ 146,31	2,00	2,38%	R\$ 292,62										82,00	97,62%
13																			
13.1	100358	SINAFI	UN	157,00	R\$ 656,08	0,00	0,00%	R\$ -						0,00	0,00%	R\$ -		157,00	100,00%
13.2	86688	SINAFI	UN	151,00	R\$ 419,23	8,00	5,88%	R\$ 3.773,07						8,00	5,88%	R\$ 3.773,07		144,00	94,12%
13.3	86903	SINAFI	UN	145,00	R\$ 306,72	7,00	4,83%	R\$ 2.147,04						7,00	4,83%	R\$ 2.147,04		152,00	95,17%
13.4	95472	SINAFI	UN	76,00	R\$ 664,32	0,00	0,00%	R\$ -						0,00	0,00%	R\$ -		76,00	100,00%
14																			
14.1	86909	SINAFI	UN	94,00	R\$ 112,32	8,00	8,51%	R\$ 898,56						8,00	8,51%	R\$ 898,56		102,00	97,49%
14.2	86906	SINAFI	UN	94,00	R\$ 455,70	3,00	3,19%	R\$ 1.370,10						3,00	3,19%	R\$ 1.370,10		97,00	96,81%
14.3	86981	SINAFI	UN	91,00	R\$ 206,41	3,00	3,30%	R\$ 619,23						3,00	3,30%	R\$ 619,23		94,00	96,70%
14.4	86987	SINAFI	UN	112,00	R\$ 54,36	4,00	3,57%	R\$ 217,44						4,00	3,57%	R\$ 217,44		116,00	98,43%



DADOS DA OBRA:

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E ESPÁÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA.
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

DADOS DO CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA
CNPJ Nº 01.597.627/0001-34

DADOS CONTRATUAIS:

D MENEZES SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 16.836.674/0001-17
CONTRATO Nº 234/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 34.2898.20.25.2152-08
ADESÃO Nº 003/2025
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº MA2025096447
ART DE EXECUÇÃO Nº MA20250893146

PLANILHA CONTRATADA										PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS									
ITEM	CODIGO	UNID.	DESCRICAO	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR (R\$)	VALOR ACUMULADO ATUAL (R\$)	QTD	%	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR (R\$)	VALOR ACUMULADO ATUAL (R\$)	QTD	%	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	
11.48	89415	SMAT	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	83,00	R\$ 12,70	R\$ 1.054,10	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	83,00	100,00%	R\$ 1.054,10	
11.49	89417	SMAT	LULA, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	147,00	R\$ 4,43	R\$ 651,21	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	147,00	100,00%	R\$ 651,21	
11.50	89418	SMAT	LULA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	147,00	R\$ 11,66	R\$ 1.714,02	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	147,00	100,00%	R\$ 1.714,02	
11.51	89419	SMAT	LULA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	147,00	R\$ 5,27	R\$ 774,69	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	147,00	100,00%	R\$ 774,69	
11.52	89374	SMAT	LULA COM BRIGIDA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	147,00	R\$ 7,77	R\$ 1.142,19	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	147,00	100,00%	R\$ 1.142,19	
11.53	89424	SMAT	LULA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	83,00	R\$ 5,23	R\$ 434,09	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	83,00	100,00%	R\$ 434,09	
11.54	89425	SMAT	LULA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	83,00	R\$ 13,68	R\$ 1.135,44	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	83,00	100,00%	R\$ 1.135,44	
11.55	89426	SMAT	LULA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	83,00	R\$ 7,40	R\$ 614,20	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	83,00	100,00%	R\$ 614,20	
11.56	89431	SMAT	LULA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	83,00	R\$ 7,10	R\$ 589,30	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	83,00	100,00%	R\$ 589,30	
11.57	89434	SMAT	LULA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	83,00	R\$ 8,42	R\$ 698,86	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	83,00	100,00%	R\$ 698,86	
11.58	89448	SMAT	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM TRINCA DA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	392,53	R\$ 12,03	R\$ 4.726,95	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	392,53	100,00%	R\$ 4.726,95	
11.59	10023	SMAT	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS INCLUSIVE TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021	UN	28,00	R\$ 709,67	R\$ 19.870,76	1,00	3,57%	R\$ 709,67	0,00%	R\$ -	1,00	3,57%	R\$ 709,67	27,00	96,43%	R\$ 19.161,09	
12			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			R\$ 203.575,08													
12.1	89711	SMAT	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESOTO PRECAL, DN 40 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	M	9.838,11	R\$ 15,46	R\$ 152.466,38	150,00	1,52%	R\$ 2.319,00	0,00%	R\$ -	150,00	1,52%	R\$ 2.319,00	8708,11	88,48%	R\$ 150.087,38	



DADOS DA OBRA:

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA.
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA
PROPORLENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

DADOS DO CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA
CNPJ Nº 01.597.627/0001-34

DADOS CONTRATUAIS:

D. MENETES SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 16.636.674/0001-17
CONTRATO Nº 234/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 34.2889.20.25.2152-08
ADESÃO Nº 033/2025
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº MA0250906447
ART DE EXECUÇÃO Nº MA0250893146

PLANILHA CONTRATADA										PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS									
ITEM	CÓDIGO	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	TÍTULOS	TÍTULOS	QTD.	VALOR UNITÁRIO	TÍTULOS	ACRÉDITO ANTERIOR									
										QTD.	%	PREV. 1ª ETAP.	PREV. 2ª ETAP.	QTD.	%	PREV. 3ª ETAP.	PREV. 4ª ETAP.	QTD.	%
11.34	89393	SINAF	UN	137,00	R\$ 9,11	R\$ 1.268,07	8,00	5,64%	R\$ 72,88	0,00%	R\$ -	8,00	5,64%	R\$ 72,88	100,00%	R\$ -	129,00	94,16%	R\$ 1.175,19
11.35	89393	SINAF	UN	137,00	R\$ 10,72	R\$ 1.468,64	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ -	137,00	100,00%	R\$ 1.468,64
11.36	89397	SINAF	UN	139,00	R\$ 11,88	R\$ 1.651,12	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ -	139,00	100,00%	R\$ 1.651,12
11.37	89400	SINAF	UN	77,00	R\$ 15,77	R\$ 1.214,29	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ -	77,00	100,00%	R\$ 1.214,29
11.38	89401	SINAF	M	2.174,76	R\$ 8,75	R\$ 19.029,15	60,00	2,76%	R\$ 525,00	0,00%	R\$ -	60,00	2,76%	R\$ 525,00	97,24%	R\$ -	2114,76	97,24%	R\$ 18.504,15
11.39	89402	SINAF	M	863,48	R\$ 10,07	R\$ 8.693,24	140,00	16,21%	R\$ 1.409,80	0,00%	R\$ -	140,00	16,21%	R\$ 1.409,80	83,78%	R\$ -	723,48	83,78%	R\$ 7.285,44
11.40	89403	SINAF	M	1.248,37	R\$ 15,10	R\$ 18.850,39	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ -	1248,37	100,00%	R\$ 18.850,39
11.41	89405	SINAF	UN	147,00	R\$ 6,41	R\$ 942,27	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ -	147,00	100,00%	R\$ 942,27
11.42	89406	SINAF	UN	147,00	R\$ 7,13	R\$ 1.048,11	6,00	4,08%	R\$ 42,78	0,00%	R\$ -	6,00	4,08%	R\$ 42,78	95,92%	R\$ -	141,00	95,92%	R\$ 1.005,33
11.43	89407	SINAF	UN	147,00	R\$ 7,18	R\$ 1.055,46	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ -	147,00	100,00%	R\$ 1.055,46
11.44	89409	SINAF	UN	147,00	R\$ 7,57	R\$ 1.112,79	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ -	147,00	100,00%	R\$ 1.112,79
11.45	89410	SINAF	UN	147,00	R\$ 8,76	R\$ 1.287,72	8,00	4,08%	R\$ 52,56	0,00%	R\$ -	8,00	4,08%	R\$ 52,56	95,92%	R\$ -	141,00	95,92%	R\$ 1.235,16
11.46	89411	SINAF	UN	147,00	R\$ 8,37	R\$ 1.230,39	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ -	147,00	100,00%	R\$ 1.230,39
11.47	89414	SINAF	UN	83,00	R\$ 11,01	R\$ 913,83	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ -	83,00	100,00%	R\$ 913,83



DADOS CONTRATUAIS:

D MENEZES SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 16.536.674/0001-17

CONTRATO Nº 234/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 342899.2025.2152-01

ADESÃO Nº 003/2023

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº MA20250906447

ART DE EXECUÇÃO Nº MA20250893146

[illegible]

11.18	89369	SINAFI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL, OU SUB-RAMAL, DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	70,50	R\$ 13,52	R\$	953,16	0,00	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	R\$	-	70,50	100,00%	R\$	953,16
11.19	89370	SINAFI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL, OU SUB-RAMAL, DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	70,50	R\$ 12,06	R\$	860,23	0,00	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	R\$	-	70,50	100,00%	R\$	860,23
11.20	89371	SINAFI	LITVA, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL, OU SUB-RAMAL, DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	70,50	R\$ 4,83	R\$	340,52	4,00	5,61%	R\$	19,52	0,00%	R\$	-	4,00	5,61%	R\$	19,52	66,50	94,33%	R\$	321,20
11.21	89372	SINAFI	LITVA DE COERER, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL, OU SUB-RAMAL, DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	70,50	R\$ 12,06	R\$	860,23	12,20	17,02%	R\$	144,72	0,00%	R\$	-	12,00	17,02%	R\$	144,72	58,50	82,98%	R\$	705,51
11.22	89373	SINAFI	LITVA DE COERER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL, OU SUB-RAMAL, DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	70,50	R\$ 5,71	R\$	402,56	0,00	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	R\$	-	70,50	100,00%	R\$	402,56
11.23	89374	SINAFI	LITVA COM BICHA DE LATÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL, OU SUB-RAMAL, DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	70,50	R\$ 7,77	R\$	547,79	0,00	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	R\$	-	70,50	100,00%	R\$	547,79
11.24	89376	SINAFI	ADAPTADOR CURTO COM BOLA, E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL, OU SUB-RAMAL, DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	70,50	R\$ 4,58	R\$	322,89	0,00	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	R\$	-	70,50	100,00%	R\$	322,89
11.25	89378	SINAFI	LITVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL, OU SUB-RAMAL, DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	70,50	R\$ 5,70	R\$	401,85	0,00	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	R\$	-	70,50	100,00%	R\$	401,85
11.26	89379	SINAFI	LITVA DE COERER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL, OU SUB-RAMAL, DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	70,50	R\$ 14,15	R\$	997,28	0,00	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	R\$	-	70,50	100,00%	R\$	997,28
11.27	89380	SINAFI	LITVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL, OU SUB-RAMAL, DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	69,50	R\$ 7,91	R\$	549,75	0,00	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	R\$	-	69,50	100,00%	R\$	549,75
11.28	89381	SINAFI	LITVA COM BICHA DE LATÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL, OU SUB-RAMAL, DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	99,00	R\$ 9,51	R\$	941,49	0,00	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	R\$	-	99,00	100,00%	R\$	941,49
11.29	89383	SINAFI	ADAPTADOR CURTO COM BOLA, E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL, OU SUB-RAMAL, DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	99,00	R\$ 5,35	R\$	529,65	0,00	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	R\$	-	99,00	100,00%	R\$	529,65
11.30	89385	SINAFI	LITVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL, OU SUB-RAMAL, DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	99,00	R\$ 5,81	R\$	575,19	0,00	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	R\$	-	99,00	100,00%	R\$	575,19
11.31	89386	SINAFI	LITVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL, OU SUB-RAMAL, DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	99,00	R\$ 7,65	R\$	757,35	0,00	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	R\$	-	99,00	100,00%	R\$	757,35
11.32	89433	SINAFI	LITVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL, DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	77,06	R\$ 10,07	R\$	775,39	0,00	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	R\$	-	77,00	100,00%	R\$	775,39
11.33	89389	SINAFI	LITVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1", INSTALADO EM RAMAL, OU SUB-RAMAL, DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	79,00	R\$ 8,93	R\$	706,47	0,00	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	R\$	-	79,00	100,00%	R\$	706,47



DADOS DA OBRA:

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDSON LOBÃO - MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA.
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDSON LOBÃO
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDSON LOBÃO - MA
DADOS DO CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDSON LOBÃO - MA
CNPJ Nº 01.597.622/0001-34

DADOS CONTRATUAIS:

DÍZIMOS SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 16.536.674/0001-17
CONTRATO Nº 234/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 342899.2025.2152-08
ADESÃO Nº 002/2025
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº 142025006447
ART DE EXECUÇÃO Nº 1420250093146

PLANILHA CONTRATADA										PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR	RECAPITULADO POR ITEM					RECAPITULADO TOTAL				
										QTD	VALOR	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	QTD	VALOR	%
11.1	86877	SINAFI	VALVULA EM METAL CROMADO 1/2" X 1/2" PARA TANGUE QUILAVATUBO COM OSM LABRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	93,00	R\$ 67,68	R\$ 6.294,24	7,00	R\$ 7,53%	473,76	0,00%	R\$ -	7,00	7,53%	473,76	86,00	92,47%	R\$ 5.820,48	
11.2	99419	SINAFI	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2021	UN	92,00	R\$ 127,58	R\$ 11.737,36	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	92,00	100,00%	R\$ 11.737,36	
11.3	99620	SINAFI	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2021	UN	92,00	R\$ 173,35	R\$ 15.948,20	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	92,00	100,00%	R\$ 15.948,20	
11.4	102137	SINAFI	CAIXA DE BOMBA AUTOMÁTICA STEREO-INTERIOR 154/20V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2020	UN	92,00	R\$ 67,71	R\$ 6.229,32	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	92,00	100,00%	R\$ 6.229,32	
11.5	89352	SINAFI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 12" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2021	UN	92,00	R\$ 34,41	R\$ 2.245,72	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	92,00	100,00%	R\$ 2.245,72	
11.6	89353	SINAFI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2021	UN	83,00	R\$ 27,27	R\$ 2.263,31	2,00	2,41%	R\$ 54,54	0,00%	R\$ -	2,00	2,41%	R\$ 54,54	81,00	87,59%	R\$ 2.208,87	
11.7	89358	SINAFI	ROLETÃO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL, OU SUB-RAMAL, DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	83,00	R\$ 6,61	R\$ 548,63	39,00	46,99%	R\$ 257,79	0,00%	R\$ -	39,00	46,99%	R\$ 257,79	44,00	53,01%	R\$ 250,84	
11.8	89359	SINAFI	ROLETÃO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL, OU SUB-RAMAL, DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	83,00	R\$ 7,01	R\$ 581,83	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	83,00	100,00%	R\$ 581,83	
11.9	89360	SINAFI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL, OU SUB-RAMAL, DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	83,00	R\$ 7,73	R\$ 641,39	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	83,00	100,00%	R\$ 641,39	
11.10	89361	SINAFI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL, OU SUB-RAMAL, DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	141,00	R\$ 7,78	R\$ 1.096,98	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	141,00	100,00%	R\$ 1.096,98	
11.11	89362	SINAFI	ROLETÃO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL, OU SUB-RAMAL, DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	141,00	R\$ 7,82	R\$ 1.102,82	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	141,00	100,00%	R\$ 1.102,82	
11.12	89363	SINAFI	ROLETÃO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL, OU SUB-RAMAL, DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	141,00	R\$ 8,38	R\$ 1.181,58	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	141,00	100,00%	R\$ 1.181,58	
11.13	89364	SINAFI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL, OU SUB-RAMAL, DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	141,00	R\$ 9,47	R\$ 1.335,27	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	141,00	100,00%	R\$ 1.335,27	
11.14	89365	SINAFI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL, OU SUB-RAMAL, DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	141,00	R\$ 9,08	R\$ 1.280,28	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	141,00	100,00%	R\$ 1.280,28	
11.15	89366	SINAFI	ROLETÃO 90 GRAUS COM BOLA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, 3/4" INSTALADO EM RAMAL, OU SUB-RAMAL, DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	70,50	R\$ 12,66	R\$ 892,33	13,00	18,44%	R\$ 164,58	0,00%	R\$ -	13,00	18,44%	R\$ 164,58	57,50	81,56%	R\$ 727,85	
11.16	89367	SINAFI	ROLETÃO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL, OU SUB-RAMAL, DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	70,50	R\$ 10,57	R\$ 745,19	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	70,50	100,00%	R\$ 745,19	
11.17	89368	SINAFI	ROLETÃO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL, OU SUB-RAMAL, DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	70,50	R\$ 11,83	R\$ 834,02	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	70,50	100,00%	R\$ 834,02	

DADOS DA OBRA:

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO

RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

DADOS CONTRATUAIS:

ORÇAMENTO DE MANUTENÇÃO PRECATORIA CORRENTES DAS NECESSIDADES FISCAIS E ESPAÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA, COM FINECIMENTOS DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO, LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO PROPONENTE: PREFETURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

DADOS DO CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA
Nº 01.557.627/0001-34

D HENRIQUES SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 16.638.674/0001-72
CONTRATO Nº 234/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº : 34289/2025.1152-08
ADESÃO Nº 903/2025
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº 1432025090047
ART DE EXECUÇÃO Nº 14320250893146

PLANILHA CONTRATADA										PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS									
ITEM	CODIGO	FORNE	QUANTIDADE	UNID.	DATA	PREÇO QUOTADO M	TOTAL	QTD	%	PREÇO REAL R\$	DATA	%	PREÇO REAL R\$	QTD	%	PREÇO REAL R\$	DATA	%	PREÇO REAL R\$
10.10	91856	SINAP	ELETRODOTO FLEXIVEL CORRUGADO PVC DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PARDEB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2023	M	612,30	R\$ 10,56	R\$ 6.465,89	0,00	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	612,30	100,00%	R\$ 6.465,88
10.11	91868	SINAP	ELETRODOTO LIGIDO ROSCA VEL PVC DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2023	M	715,96	R\$ 11,30	R\$ 8.161,94	0,00	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	715,96	100,00%	R\$ 8.161,94
10.12	91871	SINAP	ELETRODOTO RIGIDO ROSCA VEL PVC DN 32 MM (¾") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PARDEB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2023	M	990,41	R\$ 12,38	R\$ 12.162,23	16,00	1,62%	R\$ 166,46	166,46	0,00%	R\$ -	16,00	1,62%	R\$ 196,46	974,41	98,38%	R\$ 11.965,75
10.13	91872	SINAP	ELETRODOTO RIGIDO ROSCA VEL PVC DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PARDEB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2023	M	150,00	R\$ 15,37	R\$ 2.305,50	0,00	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	150,00	100,00%	R\$ 2.305,50
10.14	91876	SINAP	LIGA PARA ELETRODOTO PVC ROSCA VEL DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADA EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2023	UN	214,00	R\$ 9,26	R\$ 1.981,64	0,00	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	214,00	100,00%	R\$ 1.981,94
10.15	91880	SINAP	LIGA PARA ELETRODOTO PVC ROSCA VEL DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADA EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2023	UN	214,00	R\$ 7,87	R\$ 1.684,18	0,00	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	214,00	100,00%	R\$ 1.594,18
10.16	91890	SINAP	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODOTO PVC ROSCA VEL DN 32 MM (¾") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADA EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2023	UN	83,00	R\$ 12,51	R\$ 1.039,33	2,00	2,41%	R\$ 25,02	25,02	0,00%	R\$ -	2,00	2,41%	R\$ 25,02	81,00	97,59%	R\$ 1.013,31
10.17	91893	SINAP	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODOTO PVC ROSCA VEL DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADA EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2023	UN	83,00	R\$ 15,51	R\$ 1.287,33	0,00	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	83,00	100,00%	R\$ 1.287,33
10.18	91902	SINAP	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODOTO PVC ROSCA VEL DN 32 MM (¾") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2023	UN	83,00	R\$ 10,40	R\$ 863,20	1,00	1,20%	R\$ 10,40	10,40	0,00%	R\$ -	1,00	1,20%	R\$ 10,40	82,00	99,80%	R\$ 852,80
10.19	91905	SINAP	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODOTO PVC ROSCA VEL DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2023	UN	666,19	R\$ 13,41	R\$ 8.935,61	0,00	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	666,19	100,00%	R\$ 8.933,81
10.20	91927	SINAP	CABO DE COBRE FLEXIVEL SOLADO 3,5 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2023	M	7.322,16	R\$ 3,82	R\$ 27.971,42	2797,00	38,20%	R\$ 10.684,54	10.684,54	0,00%	R\$ -	2797,00	38,20%	R\$ 10.684,54	4552,36	61,90%	R\$ 17.286,86
10.21	91929	SINAP	CABO DE COBRE FLEXIVEL SOLADO 4 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2023	M	11.403,04	R\$ 5,60	R\$ 63.851,02	864,00	7,49%	R\$ 4.782,40	4.782,40	0,00%	R\$ -	864,00	7,49%	R\$ 4.782,40	10540,04	92,51%	R\$ 59.074,62
10.22	91931	SINAP	CABO DE COBRE FLEXIVEL SOLADO 6 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2023	M	10.362,72	R\$ 7,87	R\$ 81.554,61	1206,00	11,64%	R\$ 9.491,22	9.491,22	0,00%	R\$ -	1206,00	11,64%	R\$ 9.491,22	9196,72	88,39%	R\$ 72.063,39
10.23	91933	SINAP	CABO DE COBRE FLEXIVEL SOLADO 10 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2023	M	6.133,22	R\$ 12,56	R\$ 77.033,24	88,00	1,43%	R\$ 1.105,28	1.105,28	0,00%	R\$ -	88,00	1,43%	R\$ 1.105,28	6045,22	98,57%	R\$ 75.927,96
10.24	91935	SINAP	CABO DE COBRE FLEXIVEL SOLADO 16 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2023	M	3.172,35	R\$ 19,62	R\$ 73.012,89	0,00	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3172,35	100,00%	R\$ 73.012,88



DADOS DA OBRA:

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA.

DADOS DO CONTRATANTE:

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA
CNPJ Nº 01.597.627/0001-54

DADOS CONTRATUAIS:

D MÊSEZES SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 16.636.674/0001-17
CONTRATO Nº 234/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 342859.2025.7152-98
ADESÃO Nº 002/2025
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº 164225090647
ART DE EXECUÇÃO Nº 16422509093148

PLANILHA CONTRATADA										PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS									
ITEM	CÓDIGO	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	% DE PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)	% DE PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)	% DE PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)	% DE PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)	% DE PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)	% DE PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)	% DE PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
9.11	502237	ORSE																	
9.12	88185	SNAPV	M2	56.044,23	R\$ 5.30	R\$ 549.233,45	1217,00	2,04%	R\$ 18.405,16	0,00%	R\$ -	1217,00	2,04%	R\$ 18.405,16	58537,38	97,95%	R\$ 789.081,87		
9.13	88194	SNAPV	M2	7.154,68	R\$ 15,72	R\$ 112.471,57	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	7154,68	100,00%	R\$ 112.471,57		
9.14	88495	SNAPV	M2	5.964,62	R\$ 8,30	R\$ 49.506,25	387,50	6,50%	R\$ 3.216,25	0,00%	R\$ -	387,50	6,50%	R\$ 3.216,25	5577,12	93,50%	R\$ 46.280,10		
9.15	96135	SNAPV	M2	7.227,00	R\$ 21,31	R\$ 155.453,77	177,00	2,45%	R\$ 3.807,27	0,00%	R\$ -	177,00	2,45%	R\$ 3.807,27	7050,00	87,55%	R\$ 161.646,50		
10																			
10.1	97599	SNAPV	UN	264,00	R\$ 23,31	R\$ 6.153,84	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	264,00	100,00%	R\$ 6.153,84		
10.2	97618	SNAPV	UN	1.058,00	R\$ 45,47	R\$ 48.107,26	203,00	19,19%	R\$ 9.230,41	0,00%	R\$ -	203,00	19,19%	R\$ 9.230,41	855,00	80,81%	R\$ 38.876,85		
10.3	97586	SNAPV	UN	136,00	R\$ 131,71	R\$ 17.912,56	32,00	23,53%	R\$ 4.214,72	0,00%	R\$ -	32,00	23,53%	R\$ 4.214,72	104,00	76,47%	R\$ 13.697,84		
10.4	101879	SNAPV	UN	83,00	R\$ 442,20	R\$ 36.702,60	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	83,00	100,00%	R\$ 36.702,60		
10.5	90462	SNAPV	M	3.973,99	R\$ 4,27	R\$ 16.966,38	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3973,99	100,00%	R\$ 16.966,38		
10.6	91834	SNAPV	M	1.173,01	R\$ 16,23	R\$ 19.061,41	830,00	70,76%	R\$ 13.487,50	0,00%	R\$ -	830,00	70,76%	R\$ 13.487,50	343,01	29,24%	R\$ 5.573,91		
10.7	91836	SNAPV	M	973,30	R\$ 18,46	R\$ 18.000,96	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	877,30	100,00%	R\$ 18.000,96		
10.8	91844	SNAPV	M	2.145,98	R\$ 5,55	R\$ 11.910,19	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2145,98	100,00%	R\$ 11.910,19		
10.9	91854	SNAPV	M	1.185,77	R\$ 8,40	R\$ 9.960,47	80,00	6,75%	R\$ 672,00	0,00%	R\$ -	80,00	6,75%	R\$ 672,00	1105,77	93,25%	R\$ 9.288,47		

**DADOS DA OBRA:**

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E FMO DE OBRA NECESSÁRIA.
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
PRODUTORE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA


DADOS DO CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA
CNPJ Nº 01.587.627/0001-34

DADOS CONTRATUAIS:

O MENESTES SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 16.636.674/0001-17
CONTRATO Nº 24/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 342889.2025.2152-08
ADESÃO Nº 002/2025
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº 142025096647
ART DE EXECUÇÃO Nº 142025095148

PLANILHA CONTRATADA										PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS															
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DATA DE INÍCIO	DATA DE FIM	VALOR REALIZADO	VALOR REstante	VALOR TOTAL	DATA DE INÍCIO	DATA DE FIM	VALOR REALIZADO	VALOR REstante	VALOR TOTAL	DATA DE INÍCIO	DATA DE FIM	VALOR REALIZADO	VALOR REstante	VALOR TOTAL						
8.4	94438	SINAF	CONCREÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE CONTRAFISO EM ARGAMASSA TIPO 1 (4 CM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PAIDÃO, AF. 11/2014	M2	1.897,00	R\$	31,98	R\$	72.148,06	1018,72	53,70%	R\$	38.690,89	0,00%	R\$	-	1018,72	53,70%	R\$	38.690,89	878,28	46,30%	R\$	33.357,07	
8.5	94992	SINAF	EXECUÇÃO DE PASSARO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL.	M2	1.394,10	R\$	66,46	R\$	92.631,89	280,80	20,89%	R\$	18.326,57	0,00%	R\$	-	280,80	20,89%	R\$	18.326,57	1103,30	78,14%	R\$	73.325,32	
8.6	95240	SINAF	ESPESSURA 6 CM, ARMADO AF. 08/2022	M2	5.006,85	R\$	14,90	R\$	74.602,07	1049,30	20,89%	R\$	15.634,57	0,00%	R\$	-	1049,30	20,89%	R\$	15.634,57	3957,55	79,04%	R\$	58.987,50	
8.7	87246	SINAF	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBENTES DE ÁREA MENOR QUE 3 M2. AF. 02/2021, PE	M2	1.093,72	R\$	57,00	R\$	62.342,04	133,42	12,20%	R\$	7.604,84	0,00%	R\$	-	133,42	12,20%	R\$	7.604,84	860,30	87,80%	R\$	54.737,10	
8.8	89045	SINAF	CONPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA AMBENTES DE ÁREAS MOLHADAS, ÁREA PARADEIRO OU PAREDE INTERNA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL, MULTIFAMILIAR (FREDO), AF. 11/2014	M2	333,45	R\$	57,55	R\$	19.190,05	57,90	17,36%	R\$	3.332,15	0,00%	R\$	-	57,90	17,36%	R\$	3.332,15	275,55	82,64%	R\$	15.857,91	
9			PINTURA						2.218.975,71																
9.1	00040905	PROFETA	Verificar a pintura sobre a pintura de revestimento, duas demãos	M2	531,40	R\$	18,37	R\$	9.761,82	0,00	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	R\$	-	531,40	100,00%	R\$	8.781,82	
9.2	74063001	SINAF	PINTURA ESMALTE PISO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO INEVELADOR BRANCO	M2	405,60	R\$	22,78	R\$	9.239,57	70,14	17,28%	R\$	1.587,79	0,00%	R\$	-	70,14	17,28%	R\$	1.587,79	335,46	82,71%	R\$	7.841,78	
9.3	102220	SINAF	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF. 01/2021	M2	225,93	R\$	13,98	R\$	3.150,11	0,00	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	R\$	-	225,93	100,00%	R\$	3.150,11	
9.4	102491	SINAF	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF. 01/2021	M2	10.327,73	R\$	16,03	R\$	165.633,66	227,00	2,20%	R\$	3.638,81	0,00%	R\$	-	227,00	2,20%	R\$	3.638,81	10105,73	97,80%	R\$	161.994,85	
9.5	102504	SINAF	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA, II - 5 CM, AF. 06/2021	M	1.609,25	R\$	8,53	R\$	13.729,21	0,00	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	R\$	-	1.609,25	100,00%	R\$	13.729,21	
9.6	102324	SINAF	PINTURA BORDANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS AF. 01/2021	M2	4.669,60	R\$	17,18	R\$	80.223,73	423,14	8,25%	R\$	7.424,17	0,00%	R\$	-	423,14	8,25%	R\$	7.424,17	4237,46	90,75%	R\$	72.795,56	
9.7	88416	SINAF	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAINOS COM PRESENCIA DE VASOS DE EDIFICIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, AF. 06/2014	M2	12.071,41	R\$	15,22	R\$	183.726,86	0,00	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00	0,00%	R\$	-	12.071,41	100,00%	R\$	183.726,86	
9.8	88444	SINAF	PUNTO SEALADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUA DEMÃO AF. 06/2021	M2	6.438,08	R\$	4,42	R\$	28.456,31	573,00	8,89%	R\$	2.554,78	0,00%	R\$	-	573,00	8,89%	R\$	2.554,78	5860,08	91,02%	R\$	25.901,55	
9.9	88485	SINAF	PUNTO SEALADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, DUA DEMÃO AF. 06/2022	M2	1.287,16	R\$	3,58	R\$	4.608,03	1880,00	153,83%	R\$	7.088,40	618,00	48,01%	R\$	2.212,44	2598,00	201,84%	R\$	0.300,84	-1310,84	-101,84%	R\$	4.892,81
9.10	88486	SINAF	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DEMÃOS, AF. 06/2014	M2	4.380,47	R\$	11,00	R\$	48.183,17	144,00	3,29%	R\$	1.584,00	0,00%	R\$	-	144,00	3,29%	R\$	1.584,00	4238,47	98,71%	R\$	46.601,17	



DADOS DA OBRA:

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA.
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

DADOS DO CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA
CNPJ Nº 01.597.627/0001-34

DADOS CONTRATUAIS:

D. HENRIQUES SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 16.636.674/0001-17
CONTRATO Nº 224/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 242899/2025.2152-08
ADESÃO Nº 003/2025
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº 1420/256906447
ART DE EXECUÇÃO Nº 1420/25693146

PLANILHA CONTRATADA										PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS											
ITEM	CODIGO	CHAMÉ	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR R\$	QTD	%	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR R\$	QTD	%	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR R\$	QTD	%	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR R\$		
7.2	100681	SINAF	KIT DE PORTA DE MADEIRA TRUSADA, SINDOÇA, LIME OU MEBRA, PARA O MEIO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, RECHADURA COM EXECUÇÃO DO TUPLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	UN	67,00	R\$ 844,38	R\$ 56.586,86	0,00	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	67,00	100,00%	R\$ 56.586,86
7.3	100689	SINAF	KIT DE PORTA DE MADEIRA TRUSADA, SINDOÇA, LIME OU MEBRA, PARA O MEIO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, RECHADURA COM EXECUÇÃO DO TUPLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	UN	38,00	R\$ 893,92	R\$ 33.968,96	2,00	5,28%	R\$ 1.787,84	4,00	10,53%	R\$ 3.575,68	6,00	15,79%	R\$ 5.363,52	32,00	84,21%	R\$ 28.605,44		
7.4	90944	SINAF	KIT DE PORTA DE MADEIRA TRUSADA, SINDOÇA, LIME OU MEBRA, PARA O MEIO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, RECHADURA COM EXECUÇÃO DO TUPLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	UN	36,00	R\$ 917,16	R\$ 33.017,76	43,34	120,39%	R\$ 39.749,71	-7,34	-20,39%	R\$ 6.731,95	-7,34	-20,39%	R\$ 6.731,95	-7,34	-20,39%	R\$ 6.731,95		
7.5	100702	SINAF	PORTA DE CORREDE ALUMÍNIO, COM DOIS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUIDO VIDRO ISO INCOLOR, RECHADURA E FORNECIMENTO. AF_122019	M2	146,11	R\$ 385,78	R\$ 56.137,88	6,30	4,25%	R\$ 2.430,41	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	6,30	4,25%	R\$ 2.430,41	141,81	95,75%	R\$ 54.707,47	
7.6	91341	SINAF	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABREIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	M2	133,77	R\$ 548,23	R\$ 73.336,73	14,84	11,17%	R\$ 8.180,58	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	14,84	11,17%	R\$ 8.180,58	118,83	89,83%	R\$ 65.146,17	
7.7	91366	SINAF	RECHADURA DE ENDORE PARA PORTAS INTERIAS COMPLETA, ACABAMENTO PARA O MEIO, COM EXECUÇÃO DO TUPLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	UN	393,00	R\$ 136,63	R\$ 53.695,59	43,00	10,94%	R\$ 5.875,09	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	43,00	10,94%	R\$ 5.875,09	350,00	89,06%	R\$ 47.820,50	
7.8	102166	SINAF	INSTALAÇÃO DE VIDRO ISO INCOLOR, E - 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, EXALDO COM BACULETE. AF_10/2021 PS	M2	92,06	R\$ 238,91	R\$ 21.985,25	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	92,06	100,00%	R\$ 21.985,25	
7.9	100665	SINAF	JANELA DE MADEIRA - CEDRILHO ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABREIR COM 4 FOLHAS, 2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO, COM BATENTE, ALZAR E FERRAGENS EXCLUSIVAS VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAFRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	M2	70,22	R\$ 986,61	R\$ 69.279,75	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	70,22	100,00%	R\$ 69.279,75	
7.10	91659	SINAF	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVAS ALZAR, ACABAMENTO E CONTRAFRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	M2	74,16	R\$ 555,43	R\$ 40.968,21	20,00	26,97%	R\$ 11.040,80	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	20,00	26,97%	R\$ 11.040,80	54,16	73,03%	R\$ 28.819,61	
8	1014000010	CENAF	PAVIMENTAÇÃO	M2	3.600,00	R\$ 16,03	R\$ 57.708,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3.600,00	100,00%	R\$ 57.708,00	
8.2	512623	ORSE	Preço unitário de instalação de 12 mm, concreto, com cimento, com juntas plásticas, com poliestireno, com argamassa de regularização, aplicação	m2	2.400,00	R\$ 36,17	R\$ 86.640,00	894,50	37,27%	R\$ 32.300,40	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	894,50	37,27%	R\$ 32.300,40	1505,50	62,73%	R\$ 54.369,61	
8.3	101749	SINAF	TIPO CIMENTAÇÃO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_10/2020	M2	1.991,34	R\$ 46,68	R\$ 92.935,75	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1.991,34	100,00%	R\$ 92.935,75	



DADOS DA OBRA:

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MS

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MS

DADOS DO CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MS

CNPJ Nº 01.597.627/0001-34

DADOS CONTRATUAIS:

D PLENCEZES SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 16.636.674/0001-17

CONTRATO Nº 224/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº : 342858.2025.2152-08

ADJUDICAÇÃO Nº 003/2025

ART DE REGISTRAÇÃO Nº 1462058096447

ART DE EXECUÇÃO Nº 1462250853145

PLANILHA CONTRATADA										PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS									
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
4.2	94319	SINAT	2.345,44	R\$ 22,88	R\$ 58.239,67	170,00	6,88%	R\$ 3.888,80	37,00	1,45%	R\$ 846,58	207,00	8,13%	R\$ 4.726,16	2336,44	91,67%	R\$ 53.505,51		
4.3	94224	SINAT	1.076,20	R\$ 23,40	R\$ 25.183,08	235,50	21,88%	R\$ 5.510,70	37,00	3,44%	R\$ 865,80	272,50	25,32%	R\$ 6.376,50	603,70	74,68%	R\$ 18.006,58		
4.4	94229	SINAT	624,72	R\$ 127,13	R\$ 79.420,65	103,00	16,48%	R\$ 13.084,38		0,00%	R\$ -	103,00	16,49%	R\$ 13.084,38	521,72	83,51%	R\$ 66.326,28		
4.5	92341	SINAT	6.490,16	R\$ 71,42	R\$ 463.527,23	2865,00	41,08%	R\$ 190.334,30	292,80	4,51%	R\$ 20.918,82	2957,80	45,58%	R\$ 211.253,22	3532,26	54,42%	R\$ 252.274,01		
4.6	500208	ORSE	8.069,90	R\$ 12,38	R\$ 99.905,36	1827,00	22,64%	R\$ 22.818,28	292,80	3,63%	R\$ 3.626,10	2119,80	26,27%	R\$ 26.244,36	5950,00	73,73%	R\$ 73.661,00		
5		REVESTIMENTO		R\$ 34485,57															
5.1	87328	SINAT	4.088,83	R\$ 31,63	R\$ 141.596,18	100,00	2,45%	R\$ 3.463,00		0,00%	R\$ -	100,00	2,45%	R\$ 3.463,00	3988,83	97,55%	R\$ 138.133,18		
5.2	87350	SINAT	3.013,98	R\$ 32,06	R\$ 96.628,20	1515,70	50,28%	R\$ 48.583,34		0,00%	R\$ -	1515,70	50,29%	R\$ 48.583,34	1488,28	48,71%	R\$ 48.034,86		
5.3	87349	SINAT	608,64	R\$ 63,83	R\$ 57.182,57	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	868,84	100,00%	R\$ 57.182,57		
5.4	87355	SINAT	882,00	R\$ 56,11	R\$ 49.489,02	100,00	11,34%	R\$ 5.611,00		0,00%	R\$ -	100,00	11,34%	R\$ 5.611,00	792,00	88,66%	R\$ 43.878,02		
6		FORNO		R\$ 212371,74															
6.1	96313	SINAT	4934,98	R\$ 37,37	R\$ 184.320,20	1711,73	34,68%	R\$ 63.967,35	120,00	2,43%	R\$ 4.484,40	1831,73	37,12%	R\$ 68.451,75	3103,25	62,88%	R\$ 115.868,45		
6.2	96320	SINAT	3.229,35	R\$ 2,72	R\$ 8.783,83	82,00	2,54%	R\$ 223,04		0,00%	R\$ -	82,00	2,54%	R\$ 223,04	3147,35	97,46%	R\$ 8.566,79		
6.3	96321	SINAT	2.021,91	R\$ 9,48	R\$ 19.167,71	413,36	20,44%	R\$ 3.918,58		0,00%	R\$ -	413,36	20,44%	R\$ 3.918,58	1680,55	79,56%	R\$ 15.248,15		
7		ESQUADRIAS		R\$ 489.918,38															
7.1	91328	SINAT	70,00	R\$ 687,02	R\$ 48.091,40	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	2,86%	R\$ 1.374,04	2,00	2,86%	R\$ 1.374,04	68,00	97,14%	R\$ 46.717,36		



DADOS DA OBRA:

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETTIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO -MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA.
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO -MA

DADOS DO CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO -MA
CNPJ Nº 01.597.827/0001-34

DADOS CONTRATUAIS:

D DENEZES SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 16.636.674/0001-17
CONTRATO Nº 234/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº : 34/2899.20/25.2152-08
ADESÃO Nº 003/2025
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº 142025908447
ART DE EXECUÇÃO Nº 1420250893146

PLANILHA CONTRATADA										PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS									
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$	DATA	VALOR R\$	VALOR R\$	ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ATUAL (S+P)		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ATUAL (S+P)		SALDO	
										R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SERVIÇOS PRELIMINARES																			
1																			
1.1	CONSP-925814	PROTEÇÃO TUBO DO CERRA	VB	1,00	R\$ 160,83	R\$ 160,83				1,00	100,00%	R\$ 160,83	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 160,83	-
DEMOLICOES E REEDIFICACOES																			
2																			
2.1	97644	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAIS, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	2.068,15	R\$ 7,28	R\$ 15.076,58				67,86	3,28%	R\$ 514,38	0,00	0,00%	R\$ -	67,86	3,28%	R\$ 514,38	2000,29
2.2	97645	REMOÇÃO DE PAINÉIS DE FORMA MANUAIS, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	760,48	R\$ 18,86	R\$ 14.343,65				8,00	1,05%	R\$ 150,88		0,00%	R\$ -	8,00	1,05%	R\$ 150,88	752,48
2.3	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCEMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAIS, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	6.094,54	R\$ 2,25	R\$ 13.708,67				2115,00	31,64%	R\$ 4.970,25	292,90	4,38%	R\$ 688,32	2407,30	36,02%	R\$ 5.658,57	4278,64
2.4	97650	REMOÇÃO DE TELHAS DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAIS, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	5.810,72	R\$ 4,95	R\$ 28.703,06				2115,00	36,40%	R\$ 10.469,25		0,00%	R\$ -	2115,00	36,40%	R\$ 10.469,25	3086,72
2.5	97660	REMOÇÃO DE INTERLUTORES/TOMADORES ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAIS, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	150,00	R\$ 0,60	R\$ 90,00				72,00	48,00%	R\$ 42,20		0,00%	R\$ -	72,00	48,00%	R\$ 43,20	78,00
2.6	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAIS, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	5.114,98	R\$ 0,30	R\$ 2.357,49				0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	5.114,98
2.7	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAIS, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	5.817,20	R\$ 0,37	R\$ 2.139,76				60,00	1,03%	R\$ 22,20		0,00%	R\$ -	60,00	1,03%	R\$ 22,20	5777,20
2.8	97663	REMOÇÃO DE TUBOS DE FORMA MANUAIS, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	90,00	R\$ 11,17	R\$ 1.005,30				4,00	4,44%	R\$ 44,68		0,00%	R\$ -	4,00	4,44%	R\$ 44,68	66,00
2.9	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAIS, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	150,00	R\$ 1,37	R\$ 205,50				0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	150,00
3.10	97665	REMOÇÃO DE LINHAMENTOS, DE FORMA MANUAIS, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	240,00	R\$ 1,63	R\$ 391,20				18,00	7,52%	R\$ 30,87		0,00%	R\$ -	18,00	7,52%	R\$ 30,87	221,00
3.11	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANTÍFICOS, DE FORMA MANUAIS, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	60,00	R\$ 8,15	R\$ 489,00				0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	60,00
ALVENARIA																			
3																			
3.1	100333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 20X40X19 CM (BESPUNHA 9 CM) E ARGAMASSA DE AF 12/2021	M2	4.284,29	R\$ 39,06	R\$ 398.696,03				512,80	11,98%	R\$ 47.702,56		0,00%	R\$ -	512,80	11,98%	R\$ 47.702,56	3771,69
3.2	96399	PARÊDE COM SISTEMA EM CHAPIS DE GESSO PARA 12XWALL, USO INTERNO, COM DUA FACES SIMULTES E ESTRUTURA METÁLICA, COM GIDRUS SÁFRES PARA PARÊDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR DO QUE 6 M², COM VIGAS AF 07/2021 RS	M2	1.406,40	R\$ 102,31	R\$ 143.888,78				188,70	13,42%	R\$ 19.305,80		0,00%	R\$ -	188,70	13,42%	R\$ 19.305,80	1217,70
COBERTURA																			
4																			
4.1	94201	TELAJAMENTO COM TELHA CERÂMICA CANAL-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 12 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	25.164,08	R\$ 32,78	R\$ 824.874,54				2885,00	10,59%	R\$ 87.258,70	282,90	1,19%	R\$ 9.601,26	2987,90	11,76%	R\$ 88.859,86	22206,18